



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



SEOP
Obras Públicas

E.R.CURITIBA	E.R.CURITIBA
Inclusão nº 2006/0011	Data 09/01/2006
Protocolo Nº8.551.453-9	● Contrato: CA 05/0315-0B
	Arquivo: 06/0011-CTA / ARQ
	Orgão: SESA

Início da Obra: 05/01/2006 Término Previsto da Obra: 31/12/2008 Prazo Contrato: 1091 dias
Vigência do Contrato: 29/06/2009 Conclusão da Obra: 30/12/2008 Prazo Vigência: 1271 dias

Coordenadas

Longitude:

Latitude:

Município: **PARANAGUA**

Local: **RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, ESQUINA COM A RUA CORONEL ELÍSIO PEREIRA**

Próprio: **HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL**

Objeto: **Construção**

Características: **CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL**

Dimensão: **8.935,56 m2**

Unidade:

Valor do Contrato: **R\$ 12.532.242,30**

Desconto Proposto: **14,3800%**

Total de Aditivos: **R\$ 2.345.385,78**

Reajuste Contratual: **R\$ 0,00**

Valor Total: **R\$ 14.877.628,08**

Contrapartida :

Vlr. Máx. DECOM: **R\$ 14.637.050,10**

BDI : **22,50 %**

Reg. Execução: **Empreitada por preço global sem reajuste de preços**

Fonte de Recurso: **100-SESA/FUNSAÚDE E FONTE 147, conf, Termo de Apostilamento**

Código Empenho: **524916-5**

Diário Oficial Nº: **7149** Pág. **9**

Data: **20/ 1 / 2006**

Cód. Executora: **940321-SIAL**

Executora: **SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. (CASCAVEL)**

Resp. Técnico: **ARMANDO HIROSHI NONOSE**

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

CREA/PR: **21.382-D**

Fiscal: **JOÃO MARCOS DA SILVA PEREIRA**

CREA/PR: **24.921-D**

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

CPF: **354.286.279-72**

Fiscal:

Título Profissional: **1**

CREA/PR: **1**

CPF: **1**

Termo Recebto: **2008/0422**

Emissão: **17/12/08**

Recebto Provisório: **05/02/2009**

Recebimento Definitivo:

15/06/2009

Observação do COB :

- informação 2006/0172 em 23/03/2006 prot. 8.909.859-9 (readequação de cronograma)
- DOE Nº 7265, datado de 11/07/2006, pag. 9, ref. 2º TA. arquivado pasta da obra em 19/07/2006
- inf. 2006/0858, em 19/09/06, prot. 91972344 (apostilamento dos contratos)
- TERMO DE APOSTILAMENTO DATADO DE 20/09/2006, ref. a inclusão da Fonte 147. arquivado pasta da obra em 25/09/2006 o xerox do Termo e o proc. mãe esta na pasta 06/0006-PBC
- DOE Nº7323, pag 6 datado de 03/10/06 REF. TERMO DE APOSTILAMENTO, arquivado pasta da obra em 05/10/06
- inf. 2006/1119, em 28/11/06, prot. 92971252 (readequação de cronograma)
- PROC. 9.297.125-2, REF. AO 1ºTA. PRORROGA PRAZOS E ALTERA CRONOGRAMA, ARQUIVADO PASTA D OBRA EM 14/12/2006
- inf. 2007/0063, em 25/01/07, prot. 94108225 (aditivo de prazo)

- DOE Nº 7399, pag. 10, datado de 29/07/2007, ref. 1º TA, arquivado na pasta da obra em 06/02/2007.
- proc. nº 9.410.822-5, ref. 2º TA., prorroga prazos, arquivado pasta da obra em 07/02/2007
- DOE Nº 7416, DE 23/02/2007, PAG 06, REF. AO 2º TA. PASTA DA OBRA EM 13/03/2007
- inf. 2007/0254, em 29/03/07, prot. 9.486.724-0, (inf. contrato,) saldo de contrato
- inf. 2007/0314, em 10/04/07, prot. 9.487.072-0, (inf contrato)
- inf. 2007/0341, em 19/04/2007, prot. 9.297.329-8 (aditivo de valor - R\$2.486.611,14)
- prot. 9.487.072-0 de 02/04/07 arquivado na pasta da obra CA 05/0231-0b (informação da construtora s/pagtº.faturas)
- inf. 2007/0481 em 11/06/2007, prot. 9.486.667-7 (roadequação de cron. fisico/financeiro)
- proc. nº 9.486.667-7 em 11/07/2007 - cronograma fisico financeiro, arquivado pasta da obra.
- proc. nº 9.617.934-0, ref. 3º TA.: prorroga prazo de vigência, proc. arquivado pasta da obra em 20/08/2007
- inf. 2007/0749, em 10/09/2007, prot. 9.662.582-0. anexo documentação para Auditoria SESA 5ª Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº.18/2007
- inf. 2007/0789 em 14/09/2007; prot. 9.487.403-3 solicitação doc. histórica da obra para subsidiar pleito de reajuste financeiro.
- MEMO Nº 306/07-ER / CTA, solicitando a mudança de portaria do fiscal ZENON, para JOÃO MARCOS.**
- inf. 2007/0885, prot. 9.487.403-3, anexada pasta da obra para consulta da documentação solicitada; encaminhado à DIORC.
- proc. nº 9.715.556-9, ref. 4º TA, prorroga prazos e altera o cronograma, arquivado pasta da obra em 29/11/2007
- proc. nº 9.297.329-8, ref a 5º TA, prorroga prazos, altera valor e cronograma, arquivado pasta da obra em 29/11/2007
- DOE Nº 7611 pag 09, datado em 04/12/2007, ref 4º TA, arquivado na pasta da obra em 07/12/2007
- DOE Nº 7615 de 10/12/07, pag 8, ref. 5º TA, arquivado pasta da obra em 17/12/2007.
- protocolo 9.715.216-0 - ARQUIVADO na pasta da obra em 02/01/2008
- inf 2008/0303 em 02/06/2008 prot 7.057.600-7 - Solicitação Atualização Monetária das Medições.
- inf 2008/0323 em 10/06/2008 prot 7057.904-9 - Solicitação Reequilíbrio Financeiro.
- proc. nº 9.902.022-9, ref. 5º TA , prorroga prazos, arquivado pasta da obra em 17/06/2008
- inf 2008/0366 em 26/06/2008 prot. 9.723.234-2 - Audiência Trabalhista de AMILTON de RAMOS ANASTACIO. CPF 321.651.889-20.
- inf 2008/0378 em 01/07/2008 prot. 7.133.524-0 - Audiência Trabalhista de Jorge do Carmo, CPF 711.229.319-72.
- inf 2008/0379 em 01/07/2008 prot. 7.057.920-0 - Sol Aditivo de Serviços.
- DOE Nº7748 pg.9, datado de 24/06/2008, arquivado em 01/07/2008**
- inf 2008/0525 em 26/08/2008 prot 7.232.856-6 - Audiência Trabalhista de Mirian Soldina Wolter, CPF 043.164.919-70.
- inf 2008/0553 em 04/09/2008 prot 7.232.585-0 - Audiência Trabalhista de Jeverson Rainerte Gonçalves, PIS 127.016285-14.
- inf 2008/0646 em 22/10/2008 prot 7.336.563-5 - Audiência Trabalhista de Jose Estevao da Silva Filho, CPF 015.769.039-31.
- inf 2008/0695 em 11/11/2008 prot. 7.337.496-0 - Audiência Trabalhista de Marcio Luiz Meira Clemente, PIS 125.21223.54.
- PROT. nº 7.057.920-0 ref a 7º TA, prorroga prazos, altera valor e cronograma, arquivado na pasta da obra em 15/01/09
- DOE Nº 7896 datado de 23/01/2009, pag. 9, ref. 7º TA, arquivado na pasta da obra em 11/02/2009
- inf 2009/0257 em 19/03/2009 prot 7.494.517-1 - Reclamação Trabalhista de Eneas de Miranda.
- inf 2009/0493 em 21/05/2009 prot 7.678.297-0 - Reclamação Trabalhista.

CONTRATO

E.R.CURITIBA

Inclusão nº 2006/0011

Data 09/01/2006

Arquivo 06/0011-CTA / ARQ

Protocolo Nº8.551.453-9

● Contrato:CA 05/0315-0B

Órgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato

Alvará de Construção P.M.

não apresentou

Certificado de Matrículas INSS

50.021.51995 7c

A.R.T. de Execução - CREA/PR

2006001930-1 (art principal) / art nº 2006002054-3 (art vinculada

A.R.T. de Projeto - CREA
Certificação de Conclusão P.M.
Certidão Neg. Débito INSS
INSS

Folha de Pagamento

FGTS

Seguro contra Sinistros
Termo de Garantia do(s)
Equipamento(s)

01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/2006 -
02/04/07/08/09/10/11/12/2007 - 05/06/07/2008
01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/2006 -
02/04/07/08/09/10/11/12/2007 - 05/06/07/2008
01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/2006 -
02/04/07/08/09/10/11/12/2007 - 05/06/07/2008

não apres.

**GUIA DE RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO 10/2009
(12/01/2009)**

**R\$ 4.282,73 EM TITULO (CF 564414) COM VENCIMENTO
29/06/2009**

BANCO POTENCIAL

Protoc	Contrato	NºRvo	Desem	Data	%Fisica	Situação	Observação
8.551.453-9HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL							
		0	###	01/01/2017	0.00		ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO-EMITIDA PELA COB
		1	48	01/01/2017	4.07		
		2	48	01/01/2017	7.30		
		3	48	01/01/2017	9.42		
		4	48	01/01/2017	11.70		FATURADO CONFORME CRONOGRAMA READEC
		5	48	01/01/2017	15.81		FATURADO CONFORME CRONOGRAMA READEC
		6	48	01/01/2017	20.42		FATURADO CONFORME CRONOGRAMA READEC
		7	48	01/01/2017	25.61		FATURADO CONFORME CRONOGRAMA READEC
		8	48	01/01/2017	31.42		FATURADO CONFORME CRONOGRAMA READEC
		9	48	01/01/2017	37.87		FATURADO CONFORME CRONOGRAMA READEC
		10	48	01/01/2017	44.97		FATURADO CONFORME CRONOGRAMA READEC
		11	48	01/01/2017	52.80		FATURADO CONFORME CRONOGRAMA READEC
		12	48	01/01/2017	61.37		FATURADO CONFORME CRONOGRAMA READEC
		13	48	01/01/2017	70.67		
		14	48	01/01/2017	80.04		
		15	48	01/01/2017	90.47		
		16	48	01/01/2017	100.00		ANDAMENTO NORMAL NESTA DATA
		17	48	01/01/2017	100.00		ANDAMENTO NORMAL NESTA DATA
		18	48	01/01/2017	100.00		OBRA EM ANDAMENTO NORMAL NESTA DATA E
		19	48	01/01/2017	89.97		NESTA DATA ESTAMOS LIBERANDO A 19ª PARCELA
		20	48	01/01/2017	79.93		NESTA DATA ESTAMOS LIBERANDO A 20ª PARCELA
		21	48	01/01/2017	69.88		NESTA DATA ESTAMOS LIBERANDO A 21ª PARCELA
		22	38	01/01/2017	59.83		Obra paralisada, aguardando liberação do pronto socorro
		23	38	01/01/2017	49.85		Nesta data estamos liberando a 22ª parcela conforme
		24	38	01/01/2017	39.88		Nesta data estamos liberando a 23ª parcela conforme
		25	38	01/01/2017	29.92		Nesta data estamos liberando a 24ª parcela conforme
		26	48	01/01/2017	19.91		Nesta data estamos liberando a 25ª parcela conforme
		27	48	01/01/2017	9.91		Serviços concluídos, aguardando aprovação de aditivo
		28	48	01/01/2017	99.91		Os serviços referente a esta obra estão concluídos
		29	48	01/01/2017	100.00		ESTAMOS LIBERANDO ÚLTIMA PARCELA NO VALOR

Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saído	Obs	Obs
8.551.453-9HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL						
1	15/02/2005	8.909.367-8		R\$ 509.798,83		1ª parcela, período 05/01/2006 a 04/02/2006 rvo em 03/02/06
2	20/03/2006	8.909.904-8		R\$ 404.497,07		2ª parcela 05/2 a 04/03/06, rvo 06/03/06
3	25/04/2006	9.022.754-8		R\$ 266.045,60		3ª parcela 05/3 a 04/04/06, rvo 05/04/06
4	19/05/2006	9.076.552-1		R\$ 266.151,12		4ª parcela 05/4 a 04/05/06, rvo 05/05/06
5	20/05/2006	9.077.207-4		R\$ 514.561,15		5ª parcela 05/5 a 04/06/06, rvo 05/06/06
6	20/07/2006	9.153.795-6		R\$ 828.677,11		6ª parcela rvo em 05/07/2006 período em 05/06/06 a 04/07/06
7	21/08/2006	9.222.459-7		R\$ 659.654,43		7ª parcela rvo em 04/08/2006 período em 05/07/06 a 04/08/06
8	22/09/2006	9.223.029-5		R\$ 771.758,82		8ª parcela rvo em 04/09/2006 período em 05/08/06 a 04/09/06
9	20/10/2006	9.296.970-3		R\$ 870.000,00		9ª parcela rvo em 04/10/2006 período em 05/09/06 a 04/10/06
10	21/11/2006	9.297.512-6		R\$ 501.196,53		10ª parcela rvo em 04/11/06
11	06/12/2006	9.297.128-2	R\$ 0,00		ADITIVO DE PRAZO	1ª TA
12	15/12/2006	9.410.545-5	R\$ 759.526,97			11ª parcela rvo em 01/12/2006 período em 05/11/06 a 04/12/06
13	02/02/2007	9.410.996-5	R\$ 729.484,73			12ª parcela rvo em 20/01/2007 período em 05/12/06 a 04/01/07
14	30/01/2007	9.410.822-5	R\$ 0,00		ADITIVO DE PRAZO	2ª TA
15	20/03/2007	9.486.933-1	R\$ 939.413,25			13ª parcela rvo em 20/02/2007
16	31/05/2007	9.546.920-5	R\$ 215.536,01			14ª parcela rvo em 23/03/2007 período em 05/02/2007 a 04/03/2007
17	20/07/2007	9.617.737-2	R\$ 492.452,37			15ª parcela rvo em 20/04/2007
18	30/07/2007	9.617.934-0	R\$ 0,00		ADITIVO DE PRAZO	3ª TA
19	27/08/2007	9.715.061-3	R\$ 727.378,25			16ª parcela rvo em 11/05/2007
20	20/09/2007	9.715.459-9	R\$ 743.029,54			17ª parcela rvo em 29/05/2007
21	19/11/2007	9.803.226-5	R\$ 740.849,62			18ª parcela rvo em 27/07/2007
22	24/10/2007	9.715.556-9	R\$ 0,00		ADITIVO DE PRAZO	4ª TA
23	26/11/2007	9.297.328-8	R\$ 2.259.731,15			5ª TA
24	10/12/2007	9.803.478-0	R\$ 1.492.164,52			19ª parcela rvo em 27/08/2007
25	10/12/2007	9.803.478-1	R\$ 458.581,63			19ª parcela rvo em 27/08/2007
26	26/12/2007	9.901.558-6	R\$ 549.377,91			2ª parcela do aditivo rvo em 27/09/2007
27	26/12/2007	9.901.559-4	R\$ 365.331,42			20ª parcela rvo em 27/09/2007
28	04/01/2008	9.975.685-3	R\$ 85.615,03			21ª parcela rvo em 26/10/2007 - NF 0368 em 01/10/2008
29	04/01/2008	9.975.688-8	R\$ 180.552,52			3ª parcela do aditivo rvo em 26/10/2007 - NF 0359 em 01/04/2008
30	10/03/2008	9.902.022-9	R\$ 0,00		ADITIVO DE PRAZO	6ª TA
31	31/07/2008	7.199.849-7	R\$ 67.763,20			22ª parcela rvo em 24/03/2008 - NF 0381 em 23/07/2008
32	31/07/2008	7.199.847-9	R\$ 37.636,20			4ª parcela rvo em 24/03/2008 - NF 0382 em 23/07/2008
33	06/08/2008	7.199.969-6	R\$ 35.445,99			23ª parcela rvo em 25/04/2008 - NF 0384 em 01/08/2008
34	06/08/2008	7.199.970-0	R\$ 94.117,44			24ª parcela rvo em 23/05/2008 - NF 01/08/2008
35	06/08/2008	7.199.971-8	R\$ 26.522,54			25ª parcela rvo em 27/06/2008 - NF 0386 em 01/08/2008
36	28/11/2008	7.057.920-0	R\$ 0,00	R\$ 85.054,63		7ª TA
37	09/04/2009	7.605.936-5	R\$ 14.748,58			25ª parcela rvo em 30/12/2008 - NF 0429 em 21/01/2009
38	09/04/2009	7.605.937-3	R\$ 95.254,63			25ª e aditivo rvo em 30/12/2008 - NF 0430 em 21/01/2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Rua Julia da Costa nº322 - Centro - CEP:83.203-060 - Fone:(41) 3420-2700

Fax:(41) 3420-2714 - Telex:(41)-4321

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 176.00/2007

Concede-se à: **GOVERNO DO ESTADO DO PARANA**

Para: **HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL**

Responsável pela execução: **ARMANDO HIROSHI NONOSE**

Crea nº: **21332-D/PR**

Execução ART nº: **2006001980-4**

Responsável pelo projeto: **PAULO JOSÉ ALPENDRE MALUCELLI**

Crea nº: **19042-D/PR**

Execução ART nº: **2005073820-4**

Endereço: **RUA DOS EXPEDICIONARIOS**

Bairro: **PALMITAL**

Matrícula: **0**

Quadra: Lote:

Natureza da obra: **ALVENARIA**

Finalidade da edificação: **COMERCIAL**

Área existente: **0,00**

Área à construir: **8.812,50**

Área à ampliar: **0,00**

Área à ser demolida: **0,00**

Área construída a reformar: **0,00**

Área total de construção: **8.812,50**

Livro próprio sob nº: **22.149**

Projeto aprovado em: **17/12/2007**

Início: **17/12/2007**

Processo nº: **33.930/05**

Prazo para conclusão da obra: **17/12/2009**

Observação: **ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER CONSERVADO NA OBRA, EM LOCAL VISÍVEL.**

PARANAGUÁ, 17 de Dezembro de 2007

Ayro Cruz Neto

Secretário Municipal de Urbanismo

Débora Temporão de Aguiar Ramos

Diretora do Dep. Controle de A. Urbana

AVENIDA

1	
2	2.967,28 m ²
3	2.713,69 m ²
4	3.131,53 m ²
5	8.812,50 m ²
7	
9	8.812,50 m ²
11	
13	
15	
17	
19	
21	
23	
25	
27	
29	
31	
33	
35	
37	
39	
41	
43	
45	
47	
49	
51	
53	
55	
57	
59	
61	
63	
65	
67	
69	
71	
73	
75	
77	
79	
81	
83	
85	
87	
89	
91	
93	
95	
97	
99	
101	
103	
105	
107	
109	
111	
113	
115	
117	
119	
121	
123	
125	
127	
129	
131	
133	
135	
137	
139	
141	
143	
145	
147	
149	
151	
153	
155	
157	
159	
161	
163	
165	
167	
169	
171	
173	
175	
177	
179	
181	
183	
185	
187	
189	
191	
193	
195	
197	
199	
201	
203	
205	
207	
209	
211	
213	
215	
217	
219	
221	
223	
225	
227	
229	
231	
233	
235	
237	
239	
241	
243	
245	
247	
249	
251	
253	
255	
257	
259	
261	
263	
265	
267	
269	
271	
273	
275	
277	
279	
281	
283	
285	
287	
289	
291	
293	
295	
297	
299	
301	
303	
305	
307	
309	
311	
313	
315	
317	
319	
321	
323	
325	
327	
329	
331	
333	
335	
337	
339	
341	
343	
345	
347	
349	
351	
353	
355	
357	
359	
361	
363	
365	
367	
369	
371	
373	
375	
377	
379	
381	
383	
385	
387	
389	
391	
393	
395	
397	
399	
401	
403	
405	
407	
409	
411	
413	
415	
417	
419	
421	
423	
425	
427	
429	
431	
433	
435	
437	
439	
441	
443	
445	
447	
449	
451	
453	
455	
457	
459	
461	
463	
465	
467	
469	
471	
473	
475	
477	
479	
481	
483	
485	
487	
489	
491	
493	
495	
497	
499	
501	
503	
505	
507	
509	
511	
513	
515	
517	
519	
521	
523	
525	
527	
529	
531	
533	
535	
537	
539	
541	
543	
545	
547	
549	
551	
553	
555	
557	
559	
561	
563	
565	
567	
569	
571	
573	
575	
577	
579	
581	
583	
585	
587	
589	
591	
593	
595	
597	
599	
601	
603	
605	
607	
609	
611	
613	
615	
617	
619	
621	
623	
625	
627	
629	
631	
633	
635	
637	
639	
641	
643	
645	
647	
649	
651	
653	
655	
657	
659	
661	
663	
665	
667	
669	
671	
673	
675	
677	
679	
681	
683	
685	
687	
689	
691	
693	
695	
697	
699	
701	
703	
705	
707	
709	
711	
713	
715	
717	
719	
721	
723	
725	
727	
729	
731	
733	
735	
737	
739	
741	
743	
745	
747	
749	
751	
753	
755	
757	
759	
761	
763	
765	
767	
769	
771	
773	
775	
777	
779	
781	
783	
785	
787	
789	
791	
793	
795	
797	
799	
801	
803	
805	
807	
809	
811	
813	
815	
817	
819	
821	
823	
825	
827	
829	
831	
833	
835	
837	
839	
841	
843	
845	
847	
849	
851	
853	
855	
857	
859	
861	
863	
865	
867	
869	
871	
873	
875	
877	
879	
881	
883	
885	
887	
889	
891	
893	
895	
897	
899	
901	
903	
905	
907	
909	
911	
913	
915	
917	
919	
921	
923	
925	
927	
929	
931	
933	
935	
937	
939	
941	
943	
945	
947	
949	
951	
953	
955	
957	
959	
961	
963	
965	
967	
969	
971	
973	
975	
977	
979	
981	
983	
985	
987	
989	
991	
993	
995	
997	
999	
1001	
1003	
1005	
1007	
1009	
1011	
1013	
1015	
1017	
1019	
1021	
1023	
1025	
1027	
1029	
1031	
1033	
1035	
1037	
1039	
1041	
1043	
1045	
1047	
1049	
1051	
1053	
1055	
1057	
1059	
1061	
1063	
1065	
1067	
1069	
1071	
1073	
1075	
1077	
1079	
1081	
1083	
1085	
1087	
1089	
1091	
1093	
1095	
1097	
1099	
1101	
1103	
1105	
1107	
1109	
1111	
1113	
1115	
1117	
1119	
1121	
1123	
1125	
1127	
1129	
1131	
1133	
1135	
1137	
1139	
1141	
1143	
1145	
1147	
1149	
1151	
1153	
1155	
1157	
1159	
1161	
1163	
1165	
1167	
1169	
1171	
1173	
1175	
1177	
1179	
1181	
1183	
1185	
1187	
1189	
1191	
1193	
1195	
1197	
1199	
1201	
1203	
1205	
1207	
1209	
1211	
1213	
1215	
1217	
1219	
1221	
1223	
1225	
1227	
1229	
1231	
1233	
1235	
1237	
1239	
1241	
1243	
1245	
1247	
1249	
1251	
1253	
1255	
1257	
1259	
1261	
1263	
1265	
1267	
1269	
1271	
1273	
1275	
1277	
1279	
1281	
1283	
1285	
1287	
1289	
1291	
1293	
1295	
1297	
1299	
1301	
1303	
1305	
1307	
1309	
1311	
1313	
1315	
1317	
1319	
1321	
1323	
1325	
1327	
1329	
1331	
1333	
1335	
1337	
1339	
1341	
1343	
1345	
1347	
1349	
1351	
1353	
1355	
1357	
1359	
1361	
1363	
1365	
1367	
1369	
1371	
1373	
1375	
1377	
1379	
1381	
1383	
1385	
1387	
1389	
1391	
1393	
1395	
1397	
1399	
1401	
1403	
1405	
1407	
1409	
1411	
1413	
1415	