



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



E.R.MARINGA		E.R.MARINGA
Inclusão nº 2009/0556	Data 06/07/2009	Arquivo: 09/0037,MGA /
Protocolo Nº 7.331.752-5	● Contrato: CA 09/0146-0B	Órgão: SESA
Início da Obra: 29/06/2009	Término Previsto da Obra: 24/06/2010	Prazo Contrato: 360 dias
Vigência do Contrato: 21/12/2010	Conclusão da Obra:	Prazo Vigência: 540 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: MARINGÁ		
Local: Avenida Mandacarú - Bloco S - 05 - Setor Industrial		
Próprio: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ		
Objeto: Ampliação		
Características: conforma e planilha de serviços e orçamento nº 2058/2008-COR/SEOP		
Dimensão:		Unidade:
Valor do Contrato: R\$ 3.900.717,55		Desconto Proposto: 4,6000%
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 3.900.717,55		Contrapartida :
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 4.088.802,46		BDI : 22,0000 %
Reg. Execução: Empreitada por preço global com reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 909827-1		
Diário Oficial Nº: 8008 Pág. 10		
Cód. Executora: 1987/1152-PATAMAR		
Executora: CONSTRUTORA PATAMAR LTDA. (MARINGA)		
Resp. Técnico: José Guilherme Melhado Sampaio		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal: ROBERTO PETRUCCI JÚNIOR		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal:		CREA/PR: 4.998-D
Título Profissional: 1		CREA/PR: 26.114-D
		CPF: 555.634.909-63
Termo Recebto:		CREA/PR: 1
Recebto Provisório:		CPF: 1
		Emissão:
		Recebimento Definitivo:

Observação do COB :

- PROC 10.122.458-9, ref. ao 1ºTA, prorroga prazos e adequação do cronograma físico-financeiro, arquivada pasta da obra em 23/09/2009

- DOE 8066,PAG 8, DATADA EM 29/09/2009, ref. ao 1º TA, arquivado pasta da obra em 30/09/2009

- inf 2009/1059 em 16/11/2009 prof. 10.261.722-3 - Solicitação de Aditivo de Serviços.

CONTRATO		E.R.MARINGA
Inclusão nº 2009/0556	Data 06/07/2009	Arquivo 09/0037-MGA /
Protocolo Nº 7.331.752-5	● Contrato: CA 09/0146-0B	Órgão SESA
DOCUMENTAÇÃO		
Data Assinatura do Contrato	17/06/2009	
Alvará de Construção P.M.	Decl.	

Certificado de Matrículas INSS
A.R.T. de Execução - CREA/PR

70.001.05163-75

Engº José Guilherme Melhado Sampaio CREA/PR 4998/D
ART 20092474189

A.R.T. de Projeto - CREA
Certificado de Conclusão P.M.
Certidão Neg. Débito INSS

INSS

Folha de Pagamento

FGTS

Seguro contra Sinistros

Termo de Garantia do(s)
Equipamento(s)

07/08/09/10/11/12/2009 - 02/03/2010

07/08/09/10/11/12/2009 - 02/03/2010

07/08/09/10/11/12/2009 - 02/03/2010

Marítima Apol. 30.000910

GRC Nº755/09 DE 29/06/2009, NO VALOR DE R\$ 195.035,87
COM PAGAMENTO EM TÍTULO VIG. EM 10/10/2010, APL.
Nº 0197502 DA J. MALUCELLI S/A

GRC Nº 1737/09, DATADA EM 23/09/2009, NO VALOR DE
R\$ 195.035,87, PAGAMENTO EM TÍTULO COM
VENCIMENTO EM 21/12/2010, APOLICE 0201042, J.
MALUCELLI SEGURADORA S.A

Protoc	Contrato	NºRvo	Desem	Data	%Física	Situação	Observação
7.331.752-SHOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ							
		1	48	08/07/2009	0,38	EM ANDAMENTO	
		2	48	08/07/2009	1,03	EM ANDAMENTO	CBFA COM CRONOGRAMA ATRASADO SEM CUL
		3	48	09/07/2009	1,04	EM ANDAMENTO	Nesta data liberação da 1ª medição
		4	48	09/07/2009	3,94	EM ANDAMENTO	Nesta data liberação da 2ª medição
		5	48	09/08/2009	7,97	EM ANDAMENTO	Nesta data liberação da 3ª medição
		6	48	29/10/2009	12,92	EM ANDAMENTO	Nesta data liberação da 4ª medição
		7	48	28/11/2009	21,44	EM ANDAMENTO	Nesta data liberação da 5ª medição
		8	48	04/12/2009	28,94	EM ANDAMENTO	Nesta data liberação da 6ª medição
		9	48	26/01/2010	38,13	EM ANDAMENTO	Nesta data liberação da 7ª medição
		10	48	04/02/2010	54,72	EM ANDAMENTO	Nesta data liberação da 8ª medição. Segue em anexo
		11	48	25/03/2010	59,74	EM ANDAMENTO	Nesta data liberação da 9ª medição

Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
7.331.752-5HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ						
1	18/08/2009	10.122.556-9		R\$ 40 493 95		1ª parcela rvo em 29/07/2009 - NF 13626 em 13/08/2009
2	24/08/2009	10.122.456-9	R\$ 0 00		ADITIVO DE PRAZO	1ª TA
3	23/09/2009	10.202.990-9		R\$ 100 027 27		2ª parcela RVO em 28/08/2009 - NF 13632 em 18/09/2009
4	20/10/2009	10.203.525-9		R\$ 165 243 05		3ª parcela rvo em 28/09/2009 - NF 13643 em 15/10/2009
5	10/11/2009	10.261.645-6		R\$ 193 086 64		4ª parcela RVO em 26/10/2009 - NF 13649 em 03/11/2009
6	19/11/2009	10.261.930-7		R\$ 318 401 32		5ª parcela RVO em 25/11/2009 - NF 13657 em 18/11/2009
7	09/12/2009	10.262.353-3		R\$ 292 747 44		6ª parcela RVO em 04/12/2009 - NF 13664 em 04/12/2009
8	05/02/2010	10.337.834-6		R\$ 359 181 23		7ª parcela rvo em 25/01/2010 - NF 13683 em 01/02/2010
9	19/03/2010	10.398.046-3		R\$ 579 194 16		8ª parcela rvo em 24/02/2010 - NF 13706 em 15/03/2010
10	04/05/2010	10.455.266-0		R\$ 246 791 53		9ª parcela rvo em 26/03/2010 - NF 13721 em 26/04/2010