

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS




Secretaria de Estado de
Obras Públicas

então vale a obra

CEN - ENGENHARIA		CEN - ENGENHARIA
Inclusão nº 2005/0303	Data 09/06/2005	Arquivo: 05/0026-LDA / cx 2272
Protocolo Nº 8.437.705-8	Contrato: CC 05/0057-0E	Órgão: SESA
Início da Obra: 18/05/2005	Término Previsto da Obra: 07/06/2005	Prazo Contrato: 20 dias
Vigência do Contrato: 16/08/2005	Conclusão da Obra: 07/06/2005	Prazo-Vigência: 90 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local:		
Próprio: HOSPITAL ANÍSIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE		
Objeto: Topografia		
Características: Elaboração de levantamento planialtimétrico e cadastral		
Dimensão: 7.477,20		Unidade: m2
Valor do Contrato: R\$ 2.000,00 ✓✓		Desconto Proposto: 23,6058%
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 2.000,00		
Vir. Max. DECOM: R\$ 2.618,00		
Reg. Execução: Empreitada por preço global sem reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA - FUNSAÚDE		
Código Empenho: 506711-3		
Diário Oficial Nº: 7004 Pág. 5		Data: 24 / 6 / 2005
Cód. Executora: 020088-GARÇA		
Executora: GARÇA ENGENHARIA LTDA (CORNELIO PROCÓPIO)		
Resp. Técnico: Lúcio Henrique Bonacin		
Título Profissional: Engenheiro Civil		CREA/PR: 26.889-D
Fiscal: LUIZ ANTONIO PEGORARO		CREA/PR: 6471-V
Título Profissional: Arquiteto		CPF: 320.263.589-15
Fiscal: MÔNICA REGINA RORATO B. MIRO		CREA/PR: 28.185-D
Título Profissional: Arquiteta		CPF: 741.106.169-72
Térmo Recebto: 003/2005		Emissão: 23/06/2005
Recebto Provisório:		Recebimento Definitivo: 23/06/2005
Observação do COB:		
- prot. 85515020, em 06/07/05, arquivado na pasta da obra CC 05/0960		

CONTRATO		CEN - ENGENHARIA
Inclusão nº 2005/0303	Data 09/06/2005	Arquivo 05/0026-LDA / cx 2272
Protocolo Nº 8.437.705-8	Contrato: CC 05/0057-0E	Órgão: SESA
DOCUMENTAÇÃO:		
Data Assinatura do Contrato		
Alvará de Construção P.M.		
Certificado de Matrículas INSS		
A.R.T. de Execução - CREA/PR		



GOVERNO DO
PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



Secretaria de Estado de
Obras Públicas

CEN - ENGENHARIA		CEN - ENGENHARIA
Inclusão n° 2005/0450	Data 16/09/2005	Arquivo: 05/0037-LDA / CX 2261
Protocolo Nº8.437.378-8	● Contrato: CA 05/0149-0B	Órgão: SESA

Início da Obra: 16/09/2005 Término Previsto da Obra: 14/12/2005 Prazo Contrato: 89 dias
Vigência do Contrato: 13/02/2006 Conclusão da Obra: 15/12/2005 Prazo Vigência: 150 dias

Coordenadas: Longitude: Latitude:

Município: LONDINA

Local:

Próprio: HOSPITAL ANÍSIO FIGUEIREDO, ZONA NORTE

Objeto: Projeto

Características: - elaboração de projeto arquitetônico de reforma e ampliação e projetos complementares

Dimensão:

Unidade:

Valor do Contrato: R\$ 97.538,00 ✓

Desconto Proposto: 42,9152%

Total de Aditivos: R\$ 0,00

Reajuste Contratual: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 97.538,00

Contrapartida:

Vlr. Máx. DECOM: R\$ 170.865,00

BDI: %

Reg. Execução: Empreitada por preço global sem reajuste de preços

Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE

Código Empenho: 515476-8

Diário Oficial Nº: 7069 Pág. 7

Data: 27/9/2005

Cód. Executora: 2004/0104-MEP

Executora: MEP - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO S/S LTDA. (LONDINA)

Resp Técnico: Mariluz Gomez Esteves

CREA/PR: 5.092-D

Título Profissional: Arquiteta

Fiscal: LUIZ ANTONIO PEGORARO

CREA/PR: 6471-V

Título Profissional: Arquiteto

CPF: 320.263.589-15

Fiscal: MÔNICA REGINA RORATO B. MIRO

CREA/PR: 28.185-D

Título Profissional: Arquiteta

CPF: 741.106.169-72

Termo Recebto:

Emissão:

Recebto Provisório: 15/12/2005

Recebimento Definitivo:

15/12/2005

Observação do COB:

- inf. 2005/0680, em 09/11/05, prot. 87365859, (aditivo de prazo 30 dias)

- inf. 06/0395 em 29/05/2006, prot.9.076.699-8, a empresa cumpriu com as Condições Gerais de Contratos

SEOP/DECOM (Liberação de caução)

- PROC Nº8.738.585-9. REF prorrogação de prazo de execução

CONTRATO

CEN - ENGENHARIA

Inclusão n° 2005/0450	Data 16/09/2005	Arquivo 05/0037-LDA / CX 2261
Protocolo Nº8.437.378-8	● Contrato: CA 05/0149-0B	Órgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato

Alvará de Construção P.M.

Certificado de Matrículas INSS

A.R.T. de Execução - CREAVPR

A.R.T. de Projeto - CREA

DF-5092: Mariluz Gomes Esteves - 2005110028-9

Certificado de Conclusão P.M.

Certidão Neg. Débito INSS

INSS

Folha de Pagamento

FGTS

Seguro contra Sinistros

Termo de Garantia do(s)

Equipamento(s)

Protoc	Contrato	NºRvo	Desem.	Data	%Física	Situação	Observação
8.437.378-8HOSPITAL ANÍSIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE							
		1	48	09/11/2005	30.00	EM ANÁLISE	custo em andamento - 1ª parcela referente a 30%
		2	48	09/12/2005	60.00	EM ANÁLISE	custo em andamento
		3	48	10/11/2005	90.00	EM ANÁLISE	2ª parcela
		4	48	13/12/2005	100.00	CONCLUI	Ata não imputável à contratada - última parcela

Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
8.437.378-8HOSPITAL ANISIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE						
1	04/11/2005	8.736.588-3	RS 29.261,40	RS 29.261,40		1ª parcela
2	07/12/2005	8.841.542-6	RS 29.261,40	RS 58.522,80		2ª parcela
3	15/12/2005	8.841.770-4	RS 28.983,60	RS 87.506,40		3ª parcela
4	18/04/2006	9.022.652-5	RS 10.031,60	RS 97.474,80		última parcela, r/o 15/12/05
5	18/11/2005	8.736.585-9		RS 0,00	ADITIVO DE PRAZO	1ª TA



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP



Sistema de Obras
Obras Públicas

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS

E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2006/0713	Data 14/08/2008	Arquivo: 06/0056-LDA /
Protocolo Nº8.909.014-8	● Contrato: CA 06/0339-0B	Órgão: SESA
Início da Obra: 15/08/2006	Término Previsto da Obra: 13/08/2008	Prazo Contrato: 729 dias
Vigência do Contrato: 09/02/2009	Conclusão da Obra: 07/10/2008	Prazo Vigência: 909 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local: Rua Cegonha, nº 200 - Cj. Violin,		
Próprio: HOSPITAL ANÍSIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE		
Objeto: Reforma		
Características: e ampliação, conforme planilha de serviços		
Dimensão: 1.629,10		Unidade: m2
Valor do Contrato: R\$ 5.195.648,07		Desconto Proposto: 13,7340%
Total de Aditivos: R\$ 1.452.713,09		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 6.648.361,16		Contrapartida:
Vr. Máx. DECOM: R\$ 6.022.822,52		BDI: 22,50 %
Reg. Execução: Empreitada por preço unitário com revisão de quantidades e sem reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 611902-8		
Diário Oficial Nº: 7233 Pág. 5		Data: 28 / 8 / 6
Cód. Executora: 2005/0012-CTO/STEMAG		
Executora: CTO - CONSTRUTORA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS LTDA./STEMAG ENGENHARIA E		
CONSTRUÇÕES LTDA (ASTORGA)		
Resp. Técnico: Edinei Gonçalves Lourenço		
Título Profissional: Engenheiro Civil		CREA/PR: 7.305-D
Fiscal: WALMIR DA SILVA MATOS		CREA/PR: 7646-D
Título Profissional: Engenheiro Civil		CPF: 202.415.779-34
Fiscal:		CREA/PR: 1
Título Profissional: 1		CPF: 1
Termo Recebto:		Emissão:
Recebto Provisório:		Recebimento Definitivo:
		07/10/2008
Observação do COB:		
- prot. 87368157, em 01/02/07, arquivado na pasta da obra		
- Inf. 2007/0421 - proc. nº 9.546.786-5 de 23/05/2007; anexado cópias do C.A. nº 06/0339.0.B.e planilhas de		
relatórios : físico e financeiro; encaminhado processo para a COR/SEOP para análise das Planilhas de		
Serviços " Aditivos " - juntadas ao processo.		
- prot. 8736.815-7 em 14/06/2007, arquivado na pasta da obra		
- inf. 2007/0722, prot. 9.621.238-0, em 03/09/2007, Autos 6001/2007 - 1 VT Londrina 09/08/07, reclamatória		
trabalhista: Autor: Autair Fava; Inicial: 10/09/07 8h30 - Advogados Yamamoto (43) 3324-6046, encaminhada		
GS/SEOP.		
- PROC. nº 9.546.786-5; ref. 1º TA., prorroga prazos, altera valor e cronograma, proc. arquivado pasta da obra		
em 05/11/2007.		

fa pago 4.235.637,78

	Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
8.909.014-HOSPITAL ANÍSIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE							
1	13/09/2006	9.222.863-1		RS 145.787,25			1ª parcela rvo em 15/09/06 período em 15/08/05 a 15/09/05
2	19/10/2006	9.223.337-9		RS 151.113,47			2ª parcela rvo em 13/10/2006 período em 15/09/05 a 15/10/05
3	20/11/2006	9.297.270-0		RS 265.441,74			3ª parcela rvo em 13/11/2006 período em 15/10/05 a 15/11/05
4	12/12/2006	9.297.817-5		RS 051.400,00			4ª parcela rvo em 11/12/2006 período em 15/11/05 a 11/12/05
5	18/01/2007	9.410.804-9		RS 563.305,40			5ª parcela rvo em 15/01/07 período em 12/12/05 a 15/01/2007
6	15/02/2007	9.411.074-9		RS 533.200,31			6ª parcela rvo em 15/02/07 período em 16/01/07 a 15/02/07
7	15/03/2007	9.467.093-4		RS 072.633,03			7ª parcela rvo em 15/03/2007 período em 16/02/2007 a 15/03/2007
8	07/05/2007	0.548.396-7		RS 255.852,09			8ª parcela rvo em 15/04/2007 período em 16/03/07 a 15/04/07
9	20/07/2007	0.617.670-3		RS 221.856,03			9ª parcela rvo em 15/05/2007
10	21/08/2007	0.714.804-4		RS 129.312,50			10ª parcela rvo em 15/05/2007
11	23/10/2007	5.802.892-7		RS 306.153,91			11ª parcela rvo em 15/10/2007
12	19/10/2007	9.546.783-5			RS 1.452.713,09		1ª TA
13	01/02/2008	9.901.837-2			RS 0,00		2ª TA

ADITIVO DE PRAZO

2.412

Saldo a pagar
 R\$ 2.412.723,38



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP



ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS

E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2008/01158	Data 09/12/2008	Arquivo: 08/0080-LDA /
Protocolo Nº 7.331.918-8	● Contrato: CA 08/0583-0B	Orgão: SESA
Início da Obra: 02/12/2008	Término Previsto da Obra: 01/01/2009	Prazo Contrato: 30 dias
Vigência do Contrato: 30/06/2009	Conclusão da Obra: 10/12/2008	Prazo Vigência: 210 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local: Rua cegonha, nº 200		
Próprio: HOSPITAL DOUTOR ANÍSIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE		
Objeto: Reparos		
Características: conforme planilha de serviços e orçamento nº 2023/2008 - COR/SEOP		
Dimensão: Unidade:		
Valor de Contrato: R\$ 17.467,85 ✓	Desconto Proposto: 4,2000%	
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 17.467,85	Contrapartida:	
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 18.233,67	BDI: 30,0000 %	
Reg. Execução: Empreitada por preço unitário com revisão de quantidades e com reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 250 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 826996-1		
Diário Oficial: Nº 7275 Pág 11		
Cód. Executora: 970108-NORMA		
Executora: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA. (LONDRINA)		
Resp. Técnico: Nelson Fernandes Costa		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal: FLAVIO FORMÁGIO FONSECA		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal:		
Título Profissional: 1		
Térmo recebido: 2008/0682		
Recebu. Provisório: 10/12/2008		
Data: 19/12/8		
CREA/PR: 20.379-D		
CREA/PR: 87.306-D		
CPF: 364.310.526-68		
CREA/PR: 1		
CPF: 1		
Emissão: 09/12/2008		
Recebimento Definitivo: 04/04/2009		
Observação do COB:		

CONTRATO		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2008/01158	Data 09/12/2008	Arquivo 08/0080-LDA /
Protocolo Nº 7.331.918-8	● Contrato: CA 08/0583-0B	Orgão SESA
DOCUMENTAÇÃO		
Data Assinatura do Contrato	02/12/2008	
Alvará de Construção P.M.		
Certificado de Matrículas INSS		
A.R.T. de Execução - CREA/PR	Engº Nelson Fernandes Costa - CREA/PR 20379/D - ART 20083290072	

A.R. do Projeto - CREA
Certificado de Conclusão P.M.
Certidão Neg. Débito INSS

INSS

11/2008

Folha de Pagamento

11/2008

FGTS

11/2008

Seguro contra Sinistros

Termo de Garantia do(s)

Equipamento(s)


GUIA DE RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO 2031/2008

(11/12/2008)

R\$ 873,39 EM TÍTULO (CF 553578) COM VENCIMENTO

30/06/2009

BANCO POTENCIAL



GOVERNO DO
PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



Secretaria de Estado de
Obras Públicas

CEN - ENGENHARIA		CEN - ENGENHARIA
Inclusão nº 2009/0310	Data 10/03/2009	Arquivo: 09/0013-LDA / ARQ
Protocolo Nº7.199.548-8	● Contrato: CA 08/0654-0B	Órgão: SESA
Início da Obra: 26/02/2009	Término Previsto da Obra: 20/10/2009	Prazo Contrato: 236 dias
Vigência do Contrato: 18/04/2010	Conclusão da Obra: 23/09/2009	Prazo Vigência: 416 dias
Coordenadas:	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local:		
Próprio: HOSPITAL DOUTOR ANÍSIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE /		
Objeto: Projeto		
Características: adequação do projeto arquitetônico e complementares, com área estimada de 811,50m²		
Dimensão:		Unidade:
Valor do Contrato: R\$ 8.800,00	Desconto Proposto: 0,0000%	
Total de Aditivos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 8.800,00	Contrapartida:	
Vlr. Máx. DECÔM: R\$ 8.800,00	BDI: %	
Reg. Execução: Empreitada por preço global com reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 832117-1		
Diário Oficial Nº: 7930 Pág. 9	Data: 16/3/9	
Cód. Executora: 2004/0104-MEP		
Executora: MEP - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO S/S LTDA. (LONDRINA)		
Resp. Técnico: Carlos Eduardo Pereira Marchesi		
Título Profissional: Arquiteto	CREA/PR: 60.325-D	
Fiscal: LUIZ ANTONIO PEGORARO	CREA/PR: 6471-V	
Título Profissional: Arquiteto	CPF: 320.263.589-15	
Fiscal: Fernando Henrique Rodrigues Lobo	CREA/PR: 85.686-D	
Título Profissional: Arquiteto	CPF: 033.885.409-69	
Terra Recebto:	Emissão:	
Recebto Provisório: 23/09/2009	Recebimento Definitivo:	
	23/09/2009	

Observação do COB
 - proc. nº 7.531.918-5, ref. 1º TA, prorroga prazos, proc. arquivado pasta da obra em 15/04/2009
 - DOE Nº 7954, PG. 7, REF. AO 1º TA, DATADO EM 20/04/2009, ARQUIVADO NA PASTA DA OBRA EM 23/04/2009
 - proc. nº 10.050.480-4, ref. 2º TA, processo arquivado pasta da obra em 14/09/2009
 - DOE 8059, PG. 08, DATADO EM 18/09/2009, ref. ao 2º TA, arquivado pasta da obra em 21/09/2009

CONTRATO		CEN - ENGENHARIA
Inclusão nº 2009/0310	Data 10/03/2009	Arquivo 09/0013-LDA / ARQ
Protocolo Nº7.199.548-8	● Contrato: CA 08/0654-0B	Órgão SESA
DOCUMENTAÇÃO		

Data Assinatura do Contrato
Alvará de Construção P.M.
Certificado de Matrículas INSS
A.R.T. de Execução - CREA/PR

26/01/2009


A.R.T. de Projeto - CREA
Certificado de Conclusão P.M.
Certidão Neg. Débito INSS
INSS
Folha de Pagamento
FGTS
Seguro contra Sinistros
Termo de Garantia do(s)
Equipamento(s)

Eng.º Mariluz Gomes Esteves - CREADF 5092/D - ART
2002231391

**GUIA DE RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO Nº 368/2009 DE
(11/03/2009)
R\$ 100,00 EM TÍTULO SEM VENCIMENTO (DEP C/C
8.142.5)
BANCO DO BRASIL**

Protoc	Contrato	NºRvo.Desem	Data	%Física	Situação	Observação
7.199.548-8	HOSPITAL DOUTOR ANÍSIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE	48	23/09/2009	100,00	CONCLUIDA	FORAM ENTREGUES 100% DA ADEQUAÇÃO DO I

	Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
	7.199.548-BHOSPITAL DOUTOR ANÍSIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE						
1	25/03/2009	7.531.918-5		R\$ 0,00		ATIVO DE PRAZO	1ª TA
2	24/09/2009	16.050.480-4		R\$ 0,00		ATIVO DE PRAZO	2ª TA
3	30/09/2009	10.203.167-9	R\$ 8.800,00				Parcela Única RVO em 23/09/2009 - NF 689 em 16/09/2009



GOVERNO DO
PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



Secretaria de Estado de
Obras Públicas

E.R.LONDRINA		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2009/0455	Data 08/05/2009	Arquivo: 09/0024-LDA /
Protocolo Nº7.199.536-4/A	● Contrato: CA 09/0106-0B	Órgão: SESA
Início da Obra: 04/05/2009	Término Previsto da Obra: 27/08/2010	Prazo Contrato: 480 dias
Vigência do Contrato: 23/02/2011	Conclusão da Obra:	Prazo Vigência: 660 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA		
Local: Rua Cegonha, nº 200, Conjunto Violin		
Próprio: HOSPITAL ANÍCIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE		
Objeto: Ampliação		
Características: conforme a planilha de serviços e orçamento nº 1037/2008-COR/SEOP		
Dimensão:		
Valor do Contrato: R\$ 5.019.154,16 ✓		Desconto Proposto: 4,1200%
Total de Aditivos: R\$ 1.648.183,90 ✓		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 6.667.338,06 ✓		Contrapartida:
Vlr. Mx. DECOM: R\$ 5.234.829,12		BDI: 15,00 %
Reg. Execução: Empreitada por preço unitário com revisão de quantidades e com reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 905496-1 E 476000003807-1		
Diário Oficial: Nº 7970 Pág 8		
Cód. Executora: 940321-SIAL		
Executora: SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. (CASCAVEL)		
Resp. Técnico: Armando Hiroshi Nonose		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal: WALMIR DA SILVA MATOS		
Título Profissional: Engenheiro Civil		
Fiscal:		
Título Profissional: 1		
Termo Recebo:		
Recebo Provisório:		
Observação do COB:		
- inf 2009/0729 em 26/08/2009 prot 10.050.281-0 - Avaliação dos Projetos.		
- inf 2009/0773 em 15/09/2009 - Devolução da 4ª parcela.		
- inf 2009/1094 em 19/11/2009 - Devolução da 5ª parcela.		
- inf 2009/1178 em 08/12/2009 - Devolução da 8ª parcela.		
- inf 2010/0031 em 19/01/2010 prot 10.252.443-2 - Aditivo de Serviços.		
- inf 2010/0054 em 25/01/2010 - Devolução da 10ª parcela.		
- inf 2010/0351 em 09/04/2010 prot 10.337.681-5 - Solicitação de Compensação de Serviços.		
- PROC Nº 10.337.681-5 , ALTERA PRAZOS , VALORE E CRONOGRAMA, PROC. ARQUIVAO PASTA DA OBR EM 26/04/2010		
- DOE Nº 8208 PAG.9, DE 27/04/2010, REF. 1º TA. ARQ. P.O EM 28/04/2010		
CONTRATO		E.R.LONDRINA
Inclusão nº 2009/0455	Data 08/05/2009	Arquivo 09/0024-LDA /

Protocolo Nº7.199.536-4/A

Contrato:CA 09/0106-0B

Órgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato

04/05/2009

Alvará de Construção P.M.

Certificado de Matrículas INSS

51.202.70935-70

A.R.T. de Execução - CREA/PR

Engº Armando Hiroshi Nonose CREA/PR 21382/D ART
20092059157

A.R.T. de Projeto - CREA

Certificado de Conclusão P.M.

Certidão Neg. Débito INSS

INSS

04/05/06/07/08/09/10/11/12/2009 - 01/02/03/2010

Folha de Pagamento

04/05/06/07/08/09/10/11/12/2009 - 01/02/03/2010

FGTS

04/05/06/07/08/09/10/11/12/2009 - 01/02/03/2010

Seguro contra Sinistros

DECL.

Termo de Garantia do(s)

GRC Nº 522/09, DATADO EM 06/05/2009, NO VALOR DE R\$
250.957,71. PAGAMENTO EM TÍTULO COM VENCIMENTO
EM 21/12/2010, CFI 590239 DO BANCO POTENCIAL.

Equipamento(s)

Protoc	Contrato	NºRvo	Desem.	Data	%Física	Situação	Observação
7.199.538-4/AHOSPITAL ANÍCIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE.							
		1	48.	02/04/2009	3,21	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		2	48	20/06/2009	4,91	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		3	48	03/07/2009	7,68	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		4	48	10/07/2009	19,49	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		5	48	04/08/2009	30,30	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		6	48	04/09/2009	33,00	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		7	48	15/09/2009	33,99	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		9	48	15/10/2009	37,93	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		10	48	06/11/2009	40,87	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		11	48	23/11/2009	46,28	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		12	48	07/12/2009	59,15	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		13	48	07/01/2010	64,15	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		14	48	19/01/2010	69,15	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		15	48	18/02/2010	75,69	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		16	48	18/03/2010	88,08	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO
		17	48	10/04/2010	88,08	EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO

Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs
7.199.536-4/HOSPITAL ANÍCIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE.					
1	16/07/2009	10.050.625-4	R\$ 153.284,58		1ª parcela rvo em 04/06/2009 - NF 0472 em 19/06/2009
2	04/08/2009	10.122.258-6	R\$ 114.132,23		2ª parcela RVO em 04/07/2009 - NF 485 em 28/07/2009
3	25/08/2009	10.122.767-7	R\$ 256.969,94		3ª parcela RVO em 04/08/2009 - NF 492 em 17/08/2009
4	23/09/2009	10.202.998-4	R\$ 321.218,98		4ª parcela RVO em 04/09/2009 - NF 513 em 09/09/2009
5	22/10/2009	10.203.601-8	R\$ 326.696,76		5ª parcela rvo em 04/10/2009 - NF 0526 em 14/10/2009
6	30/10/2009	10.203.836-3	R\$ 336.681,54		6ª parcela RVO em 15/10/2009 - NF 526 em 15/10/2009
7	27/11/2009	10.282.144-1	R\$ 319.000,70		7ª parcela RVO em 06/11/2009 - NF 535 em 13/11/2009
8	14/12/2009	10.336.953-3	R\$ 479.383,15		8ª parcela RVO em 23/11/2009 - NF 548 em 30/11/2009
8	14/12/2009	10.336.964-9	R\$ 354.847,57		9ª parcela RVO em 07/12/2009 - NF 550 em 09/12/2009
9	10/02/2010	10.337.881-8	R\$ 221.280,32		10ª - 9ª parcela RVO em 07/01/2010 - NF 565.
10	09/03/2010	10.397.756-8	R\$ 509.321,97		12ª parcela rvo em 18/02/2010 - NF 0574 em 02/03/2010
11	14/04/2010	10.454.735-2	R\$ 644.587,36		13ª parcela RVO em 18/03/2010 - NF 589 em 06/04/2010
12	14/04/2010	10.454.738-9	R\$ 377.709,68		11ª parcela RVO em 19/01/2010 - NF 590 em 06/04/2010
13	20/04/2010	10.337.681-5		R\$ 1.048.183,90	1ª TA
14	11/05/2010	10.524.354-5	R\$ 968.760,04		14ª parcela RVO em 18/04/2010 - NF 008 em 05/05/2010



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS



Secretaria de Estado de
Obras Públicas

CEN - ENGENHARIA		CEN - ENGENHARIA
Inclusão nº 2009/0614	Data 23/07/2009	Arquivo: 09/0032-LDA /
Protocolo Nº7.606.340-0	● Contrato: CA 09/0165-0B	Órgão: SESA
Início da Obra: 17/07/2009	Término Previsto da Obra: 14/12/2009	Prazo Contrato: 150 dias
Vigência do Contrato: 12/06/2010	Conclusão da Obra:	Prazo Vigência: 330 dias
Coordenadas	Longitude:	Latitude:
Município: LONDRINA,		
Local: Rua Cegoa, nº 200, Conjunto Violin		
Rua das Orquídeas, nº 75, Parque Ouro Branco		
Próprio: HOSPITAL ANÍSIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE E HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGNÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL		
Objeto: Projeto		
Características: elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólido de saúde e de tratamento de efluentes líquidos, com áreas aproximadas de 6.090,99m ² e 6.455,91m ² respectivamente		
Dimensão:		Unidade:
Valor do Contrato: R\$ 16.900,00		Desconto Proposto: 15,5000%
Total de Ativos: R\$ 0,00		
Reajuste Contratual: R\$ 0,00		
Valor Total: R\$ 16.900,00		Contrapartida:
Vlr. Máx. DECOM: R\$ 20.000,00		BDI: %
Reg. Execução: Empreitada por preço global com reajuste de preços		
Fonte de Recurso: 100 - SESA/FUNSAUDE		
Código Empenho: 910952-1		
Diário Oficial Nº: Pág.		Data: / /
Cód. Executora: 2004/0093-NEO		
Executora: NEO AMBIENTAL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. (CURITBA)		
Resp. Técnico: Eraldo Lirani		
Título Profissional: Engenheiro Civil		CREA/PR: 20.814-D
Fiscal: Fernando Henrique Rodrigues Lobo		
Título Profissional: Arquiteto		CREA/PR: 85.686-D
		CPF: 033.885.409-69
Fiscal: LUIZ ANTONIO PEGORARO		
Título Profissional: Arquiteto		CREA/PR: 6471-V
		CPF: 320.263.589-15
Termo Recabto:		Emissão:
Recabto Provisório:		Recebimento Definitivo:
Observação do COB:		
PROC. 10.233.224-1, ref. ao 1º TA, prorroga prazos arquivado pasta da obra em 20/10/2009		
- DOE.2004, PAG 5, DATADO EM 26/10/2009, ref. ao 1º TA, arquivado pasta da obra em 27/10/2009		

CONTRATO

CEN - ENGENHARIA		CEN - ENGENHARIA
Inclusão nº 2009/0614	Data 23/07/2009	Arquivo 09/0032-LDA /
Protocolo Nº7.606.340-0	● Contrato: CA 09/0165-0B	Órgão SESA
DOCUMENTAÇÃO		
Data Assinatura do Contrato	09/07/2009	

Alvará de Construção P.M.
Certificado de Matrículas INSS
A.R.T. de Execução - CREA/PR
A.R.T. de Projeto - CREA
Certificado de Conclusão P.M.
Certidão Neg. Débito INSS
INSS
Folha de Pagamento
FGTS
Seguro contra Sinistros
Termo de Garantia do(s)
Equipamento(s)

Arqº Eraldo Lirani - CREAPR 20814/D - ART 20094071847

GRC Nº 901/09, DATADA EM 21/07/2009, NO VALOR DE R\$
845,00, PAGAMENTO EM ESPÉCIE, C/C 8450-6, BANCO DO
BRASIL S.A

Protoc	Contrato	NºRvo	Desem	Data	%Fisica	Situação	Observação
7.606.340-0HOSPITAL ANISIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE E HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGHÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL							
		1	48	14/03/2018	50,20		REFERENTE A ENTREGA DO PLANO DE RESIDU
		2	48	12/04/2018	100,00		REFERENTE A ENTREGA DO PLANO DE RESIDU

	Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
17.606.340-0	HOSPITAL ANISIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE E HOSPITAL DOUTOR EULALINO IGSÁCIO DE ANDRADE - ZONA SUL						
1	08/10/2009	10.203.224-1		RS 0,00	RS 0,00	ADITIVO DE PRAZO	1ª TA
2	05/11/2009	10.261.584-0	RS 8.450,00		RS 8.450,00		1ª parcela RVO em 04/11/2009 - NF 088 em 04/11/2009
3	11/12/2009	10.262.475-0	RS 8.450,00		RS 0,00		2ª e última parcela RVO em 10/12/2009 - NF 090 em 08/12/2009



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PÚBLICAS - SEOP



ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS

CEN - ENGENHARIA

CEN - ENGENHARIA

Inclusão nº 2010/0413

Data 02/03/2010

Arquivo: 10/0043-LDA /

Protocolo Nº10.246.817-1

Ⓢ Contrato: CA 10/0062-0B

Orgão: SESA

Início da Obra: 26/02/2010

Término Previsto da Obra: 27/04/2010

Prazo Contrato: 60 dias

Vigência do Contrato: 24/10/2010

Conclusão da Obra: 22/04/2010

Prazo Vigência: 240 dias

Coordenadas:

Longitude:

Latitude:

Município: LONDRINA

Local: Rua Cegonha, nº 200, Conjunto Violin

Próprio: HOSPITAL ANISIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE

Objeto: Projeto

Características: elaboração de projeto arquitetônico de mobiliário fixo

Dimensão:

Unidade:

Valor do Contrato: R\$ 14.690,00

Desconto Proposto: 1,7063%

Total de Aditivos: R\$ 0,00

Reajuste Contratual: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 14.690,00 ✓

Contrapartida:

Vlr. Máx. DECOM: R\$ 14.945,00

BDI: %

Reg. Execução: Empreitada por preço global com reajuste de preços

Fonte de Recurso: 250 - SESA/FUNSAUDE

Código Empenho: 47600000929193-1

Diário Oficial Nº: 8175 Pág. 7

Data: 09/ 3 / 2010

Cód. Executora: 2010/0011-PEREIRA

Executora: LARISE PEREIRA DE MARCHI (LONDRINA)

Resp. Técnico: Larise Pereira de Marchi

Título Profissional: Engenheiro Civil

CREA/PR: 71756-D

Fiscal: Fernando Henrique Rodrigues Lobo

Título Profissional: Arquiteto

CREA/PR: 85.686-D
CPF: 033.885.409-69

Fiscal: JOSÉ RENATO FONSECA GUBERT

Título Profissional: Engenheiro Civil

CREA/PR: 16.578/D
CPF: 357.558.819-87

Termo Recebto:

Emissão:

Recebto Provisório:

Recebimento Definitivo:

Observação do COB:

CONTRATO

CEN - ENGENHARIA

Inclusão nº 2010/0413

Data 02/03/2010

Arquivo 10/0043-LDA /

Protocolo Nº10.246.817-1

Ⓢ Contrato: CA 10/0062-0B

Orgão SESA

DOCUMENTAÇÃO

Data Assinatura do Contrato: 19/02/2010

Alvará de Construção P.M.

Certificado de Matrículas INSS

A.R.T. de Execução - CREA/PR

A.R.T. de Projeto - CREA

Arqª Larise Pereira de Marchi CREA/SP 71756/D ART
20102351718

Protoc	Contrato	NºRvo Desem/	Data	%Física	Situação	Observação
--------	----------	--------------	------	---------	----------	------------

7.331.918-8	HOSPITAL DOUTOR ANISIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE					
-------------	--	--	--	--	--	--

48

10/12/2008 100,00

CONCLUIDO

Data	Nº Protocolo	Débito	Crédito	Saldo	Obs	Obs
7.331.918-8	HOSPITAL DOUTOR ANISIO FIGUEIREDO - ZONA NORTE	10/12/2008	7.419.748-9	R\$ 17.467,85	R\$ 0,00	Parcela única RVO em 10/12/2008 - NF 664 em 10/12/2008