

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Agudos do Sul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	254.636,83	196.022,47	254.636,83	100	253.625,29	99,6%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Ruy Barbosa	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	158	
tesouro/ SESA	Almirante Tamandaré	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	555	1	329.676,91	305.029,31	320.235,72	97,14	296.396,26	89,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Geraldo Santana - Quadra Lote 2 - Jardim São Venâncio	07475058000130'	MI Construtora de Obras	Concorrência Nacional	152008	320	E1[5] = (x: 67472371, y: 719648428) / E1[6] = (x: 67471567, y: 719650185) / E1[7] = (x: 67473428, y: 719650914) / E1[8] = (x: 67473827, y: 719648662) / T1[1] = (x: 67472457, y: 719646814) / T1[2] = (x: 67471075, y: 719650320) / T1[3] = (x: 67473435, y: 719651371) / T1[4] = (x: 67474833, y: 719648017) / E[5] = (x: 67037421, y: 719949991) / E[6] = (x: 67036051, y: 719950879) / E[7] = (x: 67036561, y: 719952437) / E[8] = (x: 67038131, y: 719951794) / T[1] = (x: 67038303, y: 719949176) / T[2] = (x: 67035282, y: 719950500) / T[3] = (x: 67035983, y: 719952623) / T[4] = (x: 67039437, y: 719952163) /
tesouro/ SESA	Almirante Tamandaré	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	555	1	302.282,81	293.963,89	301.188,15	99,64	298.527,68	98,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Miguel Muraski - Lt 01 - Restinga - Quarteirão de Botiatuba	07475058000130'	MI Construtora de Obras	Concorrência Nacional	152008	321	E1[5] = (x: 67472371, y: 719648428) / E1[6] = (x: 67471567, y: 719650185) / E1[7] = (x: 67473428, y: 719650914) / E1[8] = (x: 67473827, y: 719648662) / T1[1] = (x: 67472457, y: 719646814) / T1[2] = (x: 67471075, y: 719650320) / T1[3] = (x: 67473435, y: 719651371) / T1[4] = (x: 67474833, y: 719648017) / E[5] = (x: 67037421, y: 719949991) / E[6] = (x: 67036051, y: 719950879) / E[7] = (x: 67036561, y: 719952437) / E[8] = (x: 67038131, y: 719951794) / T[1] = (x: 67038303, y: 719949176) / T[2] = (x: 67035282, y: 719950500) / T[3] = (x: 67035983, y: 719952623) / T[4] = (x: 67039437, y: 719952163) /
tesouro/ SESA	Altamira do Paraná	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	221.035,00	187.513,94	221.035,00	100	219.905,08	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua da Paz	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	196	
tesouro/ SESA	Alto Paraíso	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	194.072,71	167.477,68	194.072,71	100	194.072,71	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Avenida Augusto José de Souza (esquina Rua Arapongas)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	217	
tesouro/ SESA	Alto Piquiri	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	585	1	379.137,63	647.203,80	173.789,49	45,84	122.406,24	32,3%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Ribeirão Preto - Lotes 13 e 14-R - Quadra 34	01967212000105'	Construtora Conarte Ltda	Concorrência Nacional	82009	326	T01[1] = (x: 25131218, y: 734023475) / T01[2] = (x: 25133584, y: 734025723) / T01[3] = (x: 25132570, y: 734026905) / T01[4] = (x: 25130097, y: 734024610) / T1[1] = (x: 25740309, y: 740890502) / T1[2] = (x: 25740884, y: 740888135) / T1[3] = (x: 25742986, y: 740888915) / T1[4] = (x: 25743385, y: 740891118) /
tesouro/ SESA	Alvorada do Sul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	243.798,82	188.924,45	243.798,82	100	243.798,82	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Praça Prefeito Antonio de Souza Lemos (esquina Rua Padre José Peligrini)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	174	
tesouro/ SESA	Amaporã	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	542	1	312.273,16	296.873,56	286.696,35	91,81	286.696,35	91,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Jaime Canet Jr - Lt 1 e 2 - Qd 7	04728966000109'	JC Rosas - Constr. Civis e Serviços Ltda	Concorrência Nacional	92008	290	E[5] = (x: 31675026, y: 744509481) / E[6] = (x: 31673475, y: 744509357) / E[7] = (x: 31673139, y: 744510653) / E[8] = (x: 31674716, y: 744510963) / T[1] = (x: 31673105, y: 744508603) / T[2] = (x: 31672389, y: 744513224) / T[3] = (x: 31675580, y: 744511306) / T[4] = (x: 31676068, y: 744506324) / E[5] = (x: 39835201, y: 747316564) / E[6] = (x: 39835857, y: 747315256) / E[7] = (x: 39837158, y: 747315924) / E[8] = (x: 39836555, y: 747317433) / T[1] = (x: 39834635, y: 747316990) / T[2] = (x: 39835961, y: 747314787) / T[3] = (x: 39838060, y: 747315952) / T[4] = (x: 39836156, y: 747318272) / E[4] = (x: 38871471, y: 749419681) / E[5] = (x: 38872275, y: 749420718) / E[6] = (x: 38873772, y: 749420486) / E[7] = (x: 38872986, y: 749418679) / T[1] = (x: 38874201, y: 749420792) / T[2] = (x: 38872082, y: 749421261) / T[3] = (x: 38871132, y: 749418774) / T[8] = (x: 38873430, y: 749417627) / T[1] = (x: 44048195, y: 738950533) / T[2] = (x: 44047216, y: 738954222) / T[3] = (x: 44045791, y: 738953470) / T[4] = (x: 44046261, y: 738950835) /
tesouro/ SESA	Anahy	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	575	6	347.329,12	289.621,89	243.402,47	70,08	198.455,02	57,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua General Osório - Lt 5 e 6 - Qd 20	78116811000140'	Ivo Locatelli	Concorrência Nacional	22009	294	E[1] = (x: 28439856, y: 727314079) / E[2] = (x: 28438732, y: 727312847) / E[3] = (x: 28439828, y: 727311787) / E[4] = (x: 28441287, y: 727313015) /
tesouro/ SESA	Andirá	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	575	1	375.416,44	626.237,53	158.723,06	42,28	55.884,42	14,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Ivaldo Bonacin (Área do CR Nelson Giroldo)	10657778000121'	EPS Construções Civis Ltda	Concorrência Nacional	22009	287	T[1] = (x: 57954932, y: 744987486) / T[2] = (x: 57952471, y: 744988038) / T[3] = (x: 57951063, y: 744988673) / T[4] = (x: 57954099, y: 749985233) /
renda líquida FDU	Antonina	Pavimentação * CBUQ	Concluído	530	1	501.350,49	501.350,49	501.350,49	100	501.350,49	100,0%	Execução de pavimentação de vias urbanas com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, perfazendo uma área de 5717,94 m2, incluindo as etapas de terraplenagem, regularização, reforço e compactação do sub-leito, sub-base em saibro, base de brita graduada, meio-fio com sarjeta, drenagem de águas pluviais, urbanização, sinalização e demais itens e especificações constantes no projeto.	Sede do Município, Bairro Barigui.	02152117000116'	Megapav Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	52007		

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
renda líquida FDU	Antonina	Pavimentação * CBUQ	Concluído	530	2	426.341,95	426.341,95	426.341,95	100	426.341,95	100,0%	Execução de pavimentação de vias urbanas com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, perfazendo uma área de 4.841,26 m2, incluindo as etapas de terraplenagem, regularização, reforço e compactação do sub-leito, sub-base em saibro, base de brita graduada, meio-fio com sarjeta, drenagem de águas pluviais, urbanização, sinalização e demais itens e especificações constantes no projeto.	Sede do Município, Bairro Saivá.	82543711000177'	SJP CONSTRUTORA CIVIL E EMPREENDIMENTOS LTDA	Concorrência Nacional	52007		
renda líquida FDU	Antonina	Pavimentação * CBUQ	Medição Encerr	530	3	555.953,80	555.953,80	555.953,80	100	555.953,80	100,0%	Execução de pavimentação de vias urbanas com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, perfazendo uma área de 6.101,05 m2, incluindo as etapas de terraplenagem, regularização, reforço e compactação do sub-leito, sub-base em saibro, base de brita graduada, meio-fio com sarjeta, drenagem de águas pluviais, urbanização, sinalização e demais itens e especificações constantes no projeto.	Sede do Município, Bairro Tucunduva.	02152117000116'	Megapav Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	52007		
renda líquida FDU	Antonina	Pavimentação * CBUQ	Medição Encerr	530	4	806.392,82	806.392,82	806.392,82	100	806.392,82	100,0%	Execução de pavimentação de vias urbanas com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, perfazendo uma área de 9.157,60 m2, incluindo as etapas de terraplenagem, regularização, reforço e compactação do sub-leito, sub-base em saibro, base de brita graduada, meio-fio com sarjeta, drenagem de águas pluviais, urbanização, sinalização e demais itens e especificações constantes no projeto.	Sede do Município, Bairro Itapema.	02152117000116'	Megapav Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	52007		
renda líquida FDU	Antonina	quadra de esporte coberta	Em Execução	532	1	202.019,00	211.644,60	180.147,53	89,17	180.147,53	89,2%	CE Rocha Pombo	Avenida Felizardo Gomes da Costa, 130 – Centro	07187885000129'	PORTE ENGENHARIA LTDA	Concorrência Nacional	52008	256	
renda líquida FDU	Antonina	RECAPE - CBUQ	Medição Encerr	541	1	767.469,32	767.469,32	767.469,32	100	767.469,32	100,0%	A- Execução de pavimentação de vias urbanas com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, perfazendo uma área de 6.903,57 m2, incluindo as etapas de terraplenagem, regularização, reforço e compactação do sub-leito, sub-base em saibro, base de brita graduada, meio-fio com sarjeta, drenagem de águas pluviais, urbanização, sinalização e demais itens e especificações constantes no projeto, nas ruas abaixo: / Rua Benedito Bento da Costa, trecho entre as Ruas: Thiago Peixoto / Imbituvo do Morro / Rua Maria Furuscho, trecho entre as Ruas: Soldado Vilmar Conrado - 172 m / Prolong. Antonio Mendes, trecho entre as Ruas: Homero Lopes / Oscar Pires da Silva / Rua Homero Lopes, trecho entre as Ruas: Antonio Mendes / Prof. Luizinha / Rua Prof.ª Luizinha, trecho entre as Ruas: Homero Lopes / Oscar Pires da Silva / Rua Oscar Pires da Silva, trecho entre as Ruas: Antonio Mendes / Prof. Luizinha / Prolong. João da Cruz Leite, trecho entre as Ruas: Antonio Mendes / Prof. Luizinha / B- Execução de recuperação de pavimentação de vias urbanas com RECAPEAMENTO no revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, perfazendo uma área de 7.574,58 m2, incluindo os serviços de regularização e compactação do sub-leito, escarificação do revestimento e	Município de Antonina / Bairros de Itapetininga, Jaime Lerner, Jardim Maria Luiza, Centro e Itapema de Baixo	02152117000116'	Megapav Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	72008		
renda líquida FDU	Antonina	Mercado Municipal	Medição Encerr	588	1	87.166,43	87.166,43	87.166,43	100	87.166,43	100,0%	Construção do Mercado de Peixes de Antonina, com 44,90m², contendo os seguintes ambientes: saguão, 3 boxes para trabalho, dml, depósito de lixo e instalação sanitária. Instalação de trituradores nas pias e aquisição de freezers.	Rua Coronel João Viana, ao lado do Mercado Municipal. / Bairro: Centro / Antonina	04163030000170'	SERRANA VITORIA	Convite	122009		E1[1] = (x: 73049454, y: 718571237) / E1[2] = (x: 73048463, y: 718571962) / E1[3] = (x: 73048403, y: 718572563) / E1[4] = (x: 73049933, y: 718571951) /
renda líquida FDU	Antonio Olinto	quadra de esporte coberta	Concluído	532	6	224.543,73	221.923,98	224.543,73	100	224.543,73	100,0%	EE Professora Ernestina Weinhard da Silveira	Água Amarela de Cima, s/n – Centro	78803491000104'	M Lachovicz e Cia. Ltda.	Concorrência Nacional	52008	272	
tesouro/ SESA	Antonio Olinto	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	252.039,39	196.022,47	252.039,39	100	251.027,84	99,6%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Estalinou Boczkowski	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	159	
tesouro/ SESA	Arapuã	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	594	1	427.910,67	631.599,60	183.327,17	42,84	110.087,82	25,7%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua José Constantino dos Santos - Lt 124 (parte), 129 e 130	82305541000192'	C.W. Construções Cívicas Ltda	Dispensa de Licitação	0	312	T[1] = (x: 42044546, y: 731152050) / T[2] = (x: 42046933, y: 731152303) / T[3] = (x: 42046305, y: 731155202) / T[4] = (x: 42044139, y: 731154945) /
renda líquida FDU	Airanha do Ivai	quadra de esporte coberta	Concluído	532	4	204.706,88	203.061,80	204.706,88	100	204.706,88	100,0%	CE Presidente Kennedy	Rua Prefeito Roberto Miguel Guedert, 100 – Centro	77979490000144'	Consvale Construtora Vale do Ivai Ltda	Concorrência Nacional	52008	264	T[1] = (x: 59484483, y: 745234974) / T[2] = (x: 59481888, y: 745237359) / T[3] = (x: 59487283, y: 745241782) / T[4] = (x: 59489308, y: 745238655) /
tesouro/ SESA	Bandeirantes	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	558	1	248.734,88	187.742,23	248.734,88	100	248.734,88	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Avenida Edelina Meneghel Rando	04525816000190'	RÔNEGA Prestadora de Serv. na Construção Civil Ltd	Dispensa de Licitação	0	173	T[1] = (x: 59386753, y: 745244375) / T[2] = (x: 59389872, y: 745245837) / T[3] = (x: 59388449, y: 745249546) / T[4] = (x: 59385164, y: 745247873) / T[1] = (x: 56441898, y: 744567072) / T[2] = (x: 56440995, y: 744569229) / T[3] = (x: 56444019, y: 744570484) / T[4] = (x: 56444651, y: 744567533) / T[1] = (x: 56561358, y: 741112537) / T[2] = (x: 56558725, y: 741112406) / T[3] = (x: 56559406, y: 741109099) / T[4] = (x: 56561568, y: 741110825) / T[1] = (x: 58494329, y: 738755465) / T[2] = (x: 58493294, y: 738753309) / T[3] = (x: 58495651, y: 738751964) / T[4] = (x: 58496562, y: 738753861) / T[1] = (x: 63757611, y: 735448032) / T[2] = (x: 63759134, y: 735447222) / T[3] = (x: 63760947, y: 735449276) / T[4] = (x: 63759464, y: 735450663) /

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Barbosa Ferraz	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	222.407,07	187.932,75	222.407,07	100	222.407,07	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Tamoios (esquina Rua Bolívia)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	209	
tesouro/ SESA	Bituruna	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	226.735,39	193.672,76	226.735,39	100	225.605,47	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Maximiliano Gresselle (esquina Avenida Moisés Lupion)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	179	
tesouro/ SESA	Boa Esperança do Iguaçu	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	547	1	310.794,61	166.040,37	310.794,61	100	310.794,61	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Vereador Valdir A. Alexandrino	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	22008	188	
tesouro/ SESA	Boa Ventura de São Roque	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	575	3	361.898,61	298.347,20	125.852,92	34,78	97.443,89	26,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua João C. do Nascimento - Lt 7 e 8 - Qd 5	08852050000109'	Jaime Luiz de Oliveira e Cia Ltda - EPP	Concorrência Nacional	22009	295	T1[1] = (x: 44525800, y: 724858800) / T1[2] = (x: 44521400, y: 724857000) / T1[3] = (x: 44520800, y: 724854600) / T1[4] = (x: 44523400, y: 724852400) / T1[1] = (x: 44604100, y: 723066500) / T2[2] = (x: 44606600, y: 723066900) / T3[3] = (x: 44607000, y: 723068700) / T4[4] = (x: 44603200, y: 723069100) /
tesouro/ SESA	Bom Sucesso do Sul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	567	4	392.877,45	386.791,65	357.580,03	91,02	265.008,45	67,5%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua João Baggio (esquina Rua Ignácio Dranka), Quadra 9 - Lote 9	07100764000106'	ELOS ENGENHARIA LTDA	Concorrência Nacional	222008	360	
tesouro/ SESA	Borrazópolis	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	202.427,02	174.486,46	202.427,02	100	202.427,02	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua São Paulo	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	178	
tesouro/ SESA	Brasiliândia do Sul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	208.441,04	180.007,70	208.441,04	100	208.441,04	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Cabo Umbelino do Nascimento	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	202	
tesouro/ SESA	Cafeara	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	567	2	404.519,79	389.186,39	363.381,87	89,83	335.127,88	82,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Silvio Picinini esquina Rua Alfredo B. Monteiro - Lote 04 - Quadra 9	43630854000164'	Tekenge Engenharia e Construções	Concorrência Nacional	222008	337	T1[1] = (x: 42691259, y: 748000414) / T1[2] = (x: 42692776, y: 747998209) / T1[3] = (x: 42690343, y: 747995984) / T1[4] = (x: 42688457, y: 747997831) / T1[1] = (x: 51860094, y: 745193236) / T1[2] = (x: 51862609, y: 745192612) / T1[3] = (x: 51862440, y: 745187966) / T1[4] = (x: 51859486, y: 745188431) /
tesouro/ SESA	Cafezal do Sul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	213.834,20	180.007,70	213.834,20	100	213.834,20	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua França	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	203	
renda líquida FDU	Cambará	quadra de esporte coberta	Concluído	532	4	195.094,95	194.541,47	195.094,95	100	195.094,95	100,0%	CEI II - Creche Mundo Feliz	Rua Jacinto Carula, s/nº - Jardim Pinheiro - Parque Alambari II	77979490000144'	Consvale Construtora Vale do Ivaí Ltda	Concorrência Nacional	52008	265	T1[1] = (x: 59484483, y: 745234974) / T1[2] = (x: 59481888, y: 745237359) / T1[3] = (x: 59487283, y: 745241782) / T1[4] = (x: 59489308, y: 745238655) /
tesouro/ SESA	Cambará	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	558	1	267.023,43	187.742,23	267.023,43	100	267.023,43	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua I - Pedro Covre	04525816000190'	RÔNEGA Prestadora de Serv. na Construção Civil Ltd	Dispensa de Licitação	0	172	T1[1] = (x: 59386753, y: 745244375) / T1[2] = (x: 59389872, y: 745245837) / T1[3] = (x: 59388449, y: 745249546) / T1[4] = (x: 59385164, y: 745247873) / T1[1] = (x: 56441898, y: 744567072) / T1[2] = (x: 56440995, y: 744569229) / T1[3] = (x: 56444019, y: 744570484) / T1[4] = (x: 56444651, y: 744567533) / T1[1] = (x: 56561358, y: 741112537) / T1[2] = (x: 56558725, y: 741112406) / T1[3] = (x: 56559406, y: 741109099) / T1[4] = (x: 56561568, y: 741110825) / T1[1] = (x: 58494329, y: 738755465) / T1[2] = (x: 58493294, y: 738753309) / T1[3] = (x: 58495651, y: 738751964) / T1[4] = (x: 58496562, y: 738753861) / T1[1] = (x: 63757611, y: 735448032) / T1[2] = (x: 63759134, y: 735447222) / T1[3] = (x: 63760947, y: 735449276) / T1[4] = (x: 63759464, y: 735450663) /
tesouro/ SESA	Cambira	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	542	1	295.649,30	280.716,71	262.090,14	88,65	262.090,14	88,6%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua das Hortências - Lt 3 e 4 - Qd "A" - Jardim Catuaí II	04728966000109'	JC Rosas - Constr. Civis e Serviços Ltda	Concorrência Nacional	92008	291	E[5] = (x: 31675026, y: 744509481) / E[6] = (x: 31673475, y: 744509357) / E[7] = (x: 31673139, y: 744510653) / E[8] = (x: 31674716, y: 744510963) / T1[1] = (x: 31673105, y: 744508603) / T1[2] = (x: 31672389, y: 744513224) / T1[3] = (x: 31675580, y: 744511306) / T1[4] = (x: 31676068, y: 744506324) / E[5] = (x: 39835201, y: 747316564) / E[6] = (x: 39835857, y: 747315256) / E[7] = (x: 39837158, y: 747315924) / E[8] = (x: 39836555, y: 747317433) / T1[1] = (x: 39834635, y: 747316990) / T1[2] = (x: 39835961, y: 747314787) / T1[3] = (x: 39838060, y: 747315952) / T1[4] = (x: 39836156, y: 747318272) / E[4] = (x: 38871471, y: 749419681) / E[5] = (x: 38872275, y: 749420718) / E[6] = (x: 38873772, y: 749420486) / E[7] = (x: 38872986, y: 749418679) / T1[1] = (x: 38874201, y: 749420792) / T1[2] = (x: 38872082, y: 749421261) / T1[3] = (x: 38871132, y: 749418774) / T1[4] = (x: 38873430, y: 749417627) / T1[1] = (x: 44048195, y: 738950533) / T1[2] = (x: 44047216, y: 738954222) / T1[3] = (x: 44045791, y: 738953470) / T1[4] = (x: 44046261, y: 738950835) /
renda líquida FDU	Campo Largo	quadra de esporte coberta	Concluído	531	1	210.548,30	214.190,05	210.548,30	100	210.548,30	100,0%	EM Policarpo Miranda	Rua José Fedalto, 110 - Jardim Itaboa	76458074000219'	Metalúrgica Saviski Indústria e Comércio Ltda	Concorrência Nacional	62008	252	
tesouro/ SESA	Cândido de Abreu	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	212.298,20	187.932,75	212.298,20	100	211.168,28	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Avenida Pedro Slonik	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	165	

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Candói	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	229.035,64	193.672,76	229.035,64	100	227.905,72	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua 7 de Janeiro (esquina Rua 13 de Maio)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	180	
tesouro/ SESA	Capanema	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	567	4	383.314,29	379.504,12	371.672,61	96,96	360.570,64	94,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Paraíba - Lotes 16 e 17 - Quadra 34	07100764000106'	ELOS ENGENHARIA LTDA	Concorrência Nacional	222008	344	
tesouro/ SESA	Carlópolis	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	575	2	347.763,86	583.516,46	177.223,48	50,96	149.048,13	42,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Bauínea - Lt S/Nº - Qd 10	06056079000159'	R.Gil & Gil Construtora Ltda	Concorrência Nacional	22009	288	T[1] = (x: 63152544, y: 740854872) / T[2] = (x: 63148605, y: 740855324) / T[3] = (x: 63149408, y: 740859323) / T[4] = (x: 63153327, y: 740858777) / T[1] = (x: 58195917, y: 736383510) / T[2] = (x: 58193811, y: 736381486) / T[3] = (x: 58191890, y: 736383191) / T[4] = (x: 58193533, y: 736385334) /
tesouro/ SESA	Centenário do Sul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	245.786,07	188.924,45	245.786,07	100	245.786,07	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Londrina	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	175	
tesouro/ SESA	Cêroo Azul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	576	1	408.352,13	401.688,05	364.715,87	89,31	234.987,87	57,5%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua João Baggio esquina Rua Ignácio Dranka - Lote 09 - Quadra 09	04343328000161'	Vento Nordeste Construções e Empreendimentos Ltda	Concorrência Nacional	62009	361	E[1]5 = (x: 67569480, y: 725365677) / E[2]6 = (x: 67569199, y: 725363660) / E[3]7 = (x: 67570382, y: 725363512) / E[4]8 = (x: 67571499, y: 725364735) / T[1]1 = (x: 67569722, y: 725365431) / T[2]2 = (x: 67569436, y: 725363044) / T[3]3 = (x: 67572489, y: 725363158) / T[4]4 = (x: 67572296, y: 725366032) / E[1]5 = (x: 65847281, y: 728045263) / E[2]6 = (x: 65848858, y: 728047401) / E[3]7 = (x: 65847741, y: 728048796) / E[4]8 = (x: 65845854, y: 728047062) / T[1]1 = (x: 65848043, y: 728045876) / T[2]2 = (x: 65850527, y: 728049108) / T[3]3 = (x: 65847776, y: 728048988) / T[4]4 = (x: 65845854, y: 728047062) /
tesouro/ SESA	Cidade Gaúcha	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	575	5	352.618,55	283.258,94	174.383,51	49,45	66.408,43	18,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Torquato L. Barbosa - Lt 2, 3 e 4 - Qd 148	10657778000121'	EPS Construções Civis Ltda	Concorrência Nacional	22009	318	T01[1] = (x: 30155548, y: 741370366) / T01[2] = (x: 30157770, y: 741367970) / T01[3] = (x: 30155716, y: 741365527) / T01[4] = (x: 30152836, y: 741367077) / T01[5] = (x: 30153661, y: 741367238) / T01[6] = (x: 30157574, y: 741367572) / T01[7] = (x: 30157954, y: 741367632) / T1[1] = (x: 31850286, y: 740945678) / T1[2] = (x: 31853731, y: 740947334) / T1[3] = (x: 31854573, y: 740944173) / T1[4] = (x: 31850686, y: 740942700) /
tesouro/ SESA	Civelândia	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	211.176,74	178.071,72	211.176,74	100	211.176,74	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Guarany (esquina Rua 28 de Junho)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	187	
tesouro/ SESA	Colorado	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	542	1	292.423,54	285.799,21	263.197,60	90,01	263.197,60	90,0%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Paulo Piovesani	04728966000109'	JC Rosas - Constr. Civis e Serviços Ltda	Concorrência Nacional	92008	292	E[5] = (x: 31675026, y: 744509481) / E[6] = (x: 31673475, y: 744509357) / E[7] = (x: 31673139, y: 744510653) / E[8] = (x: 31674716, y: 744510963) / T[1] = (x: 31673105, y: 744508603) / T[2] = (x: 31672389, y: 744513224) / T[3] = (x: 31675580, y: 744511306) / T[4] = (x: 31676068, y: 744506324) / E[5] = (x: 39835201, y: 747316564) / E[6] = (x: 39835857, y: 747315256) / E[7] = (x: 39837158, y: 747315924) / E[8] = (x: 39836555, y: 747317433) / T[1] = (x: 39834635, y: 747316990) / T[2] = (x: 39835961, y: 747314787) / T[3] = (x: 39838060, y: 747315952) / T[4] = (x: 39836156, y: 747318272) / E[4] = (x: 38871471, y: 749419681) / E[5] = (x: 38872275, y: 749420718) / E[6] = (x: 38873772, y: 749420486) / E[7] = (x: 38872986, y: 749418679) / T[1] = (x: 38874201, y: 749420792) / T[2] = (x: 38872082, y: 749421261) / T[3] = (x: 38871132, y: 749418774) / T[8] = (x: 38873430, y: 749417627) / T[1] = (x: 44048195, y: 738950533) / T[2] = (x: 44047216, y: 738954222) / T[3] = (x: 44045791, y: 738953470) / T[4] = (x: 44046261, y: 738950835) /
renda líquida FDU	Congonhinhas	quadra de esporte coberta	Concluído	524	2	283.913,30	164.008,26	283.913,30	100	283.913,30	100,0%	EM Projeto Piá	Avenida Brasil, 250	77979490000144'	Consvale Construtora Vale do Ivai Ltda	Concorrência Nacional	42007	107	
tesouro/ SESA	Conselheiro Mairinck	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	558	1	258.654,16	193.265,06	258.654,16	100	258.654,16	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Maria Souza (esquina Rua Brasil)	04525816000190'	RÔNEGA Prestadora de Serv. na Construção Civil Ltd	Dispensa de Licitação	0	166	T[1] = (x: 59386753, y: 745244375) / T[2] = (x: 59389872, y: 745245837) / T[3] = (x: 59388449, y: 745249546) / T[4] = (x: 59385164, y: 745247873) / T[1] = (x: 56441898, y: 744567072) / T[2] = (x: 56440995, y: 744569229) / T[3] = (x: 56444019, y: 744570484) / T[4] = (x: 56444651, y: 744567533) / T[1] = (x: 56561358, y: 741112537) / T[2] = (x: 56558725, y: 741112406) / T[3] = (x: 56559406, y: 741109099) / T[4] = (x: 56561568, y: 741110825) / T[1] = (x: 58494329, y: 738755465) / T[2] = (x: 58493294, y: 738753309) / T[3] = (x: 58495651, y: 738751964) / T[4] = (x: 58496562, y: 738753861) / T[1] = (x: 63757611, y: 735448032) / T[2] = (x: 63759134, y: 735447222) / T[3] = (x: 63760947, y: 735449276) / T[4] = (x: 63759464, y: 735450663) /
tesouro/ SESA	Cruz Machado	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	225.382,25	193.672,76	225.382,25	100	224.370,70	99,6%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Avenida Paschoal Vila Boim	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	181	

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Cruzeiro do Oeste	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	8	391.564,78	379.509,13	322.433,39	82,34	211.910,11	54,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Sertanópolis esquina Avenida Brasil / Lote 1-A do Loteamento Sul Brasileira	03073605000109'	Construtora Tuiuti Ltda	Concorrência Nacional	202009	357	P01[1] = (x: 28961084, y: 736772738) / P02[2] = (x: 28961816, y: 736774473) / P03[3] = (x: 28963653, y: 736774013) / P04[4] = (x: 28962815, y: 736772256) / P05[5] = (x: 28962494, y: 736772762) / P06[6] = (x: 28962229, y: 736773305) /
tesouro/ SESA	Cruzmalina	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	594	2	328.850,11	483.934,70	139.765,73	42,5	109.060,61	33,2%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Eurides Cavalheiro de Meira - Lt 2 - Qd 3	10926711000145'	Construtora Porto Belo Ltda	Concorrência Nacional	132009	313	T[1] = (x: 45471827, y: 734672974) / T[2] = (x: 45473917, y: 734671580) / T[3] = (x: 45476676, y: 734673789) / T[4] = (x: 45475551, y: 734675583) /
renda líquida FDU	Curitiba	quadra de esporte coberta	Em Execução	532	1	233.197,49	224.550,38	228.006,48	97,77	228.006,48	97,8%	CE João Paulo I	Rua Maria Geronasso do Rosario, s/nº - Boa Vista	07187885000129'	PORTE ENGENHARIA LTDA	Concorrência Nacional	52008	258	
renda líquida FDU	Curitiba	quadra de esporte coberta	Concluído	532	1	219.678,90	222.382,99	219.678,90	100	219.678,90	100,0%	CE Brasílio Vicente de Castro	Rua Santa Angela de Foligno, 45 - Cic	07187885000129'	PORTE ENGENHARIA LTDA	Concorrência Nacional	52008	255	
renda líquida FDU	Curitiba	quadra de esporte coberta	Concluído	537	1	250.197,84	243.900,00	250.197,84	100	250.197,84	100,0%	CE Inêz Vicente Borocz	Rua Ignez de Lourdes G. de Macedo, S/N - Sitio Cercado	80017890000183'	Contractus Construção Civil Ltda	Concorrência Nacional	12008	303	
tesouro/ SESA	Diamante do Sul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	203.843,15	174.486,45	203.843,15	100	203.843,15	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Estrada Municipal	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	201	
tesouro/ SESA	Dois Vizinhos	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	1	382.168,25	382.168,25	175.609,86	45,95	175.609,86	46,0%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Dedi Barichelo Montagner - Lotes 14 e 15 - Quadra 107	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	12009	328	E[1] = (x: 29366172, y: 715061983) / E[2] = (x: 29365887, y: 715063647) / E[3] = (x: 29367448, y: 715063763) / E[4] = (x: 29368005, y: 715062316) /
renda líquida FDU	Douradina	quadra de esporte coberta	Em Execução	608	1	212.863,22	221.744,39	150.824,61	70,86	150.824,61	70,9%	EM Drumond de Andrade	Rua Francisco Barroso, s/n - Jardim Padre Ivo	02144626000105'	CRC CONSTRUTORA DE OBRAS	Concorrência Nacional	162009	267	
tesouro/ SESA	Doutor Ulysses	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	576	1	411.611,60	390.161,11	375.460,94	91,22	229.868,97	55,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	PR 092 - Bairro Cerrado	04343328000161'	Vento Nordeste Construções e Empreendimentos Ltda	Concorrência Nacional	62009	330	E1[5] = (x: 67569480, y: 725365677) / E2[6] = (x: 67569199, y: 725363660) / E3[7] = (x: 67570382, y: 725363512) / E4[8] = (x: 67571499, y: 725364735) / T1[1] = (x: 67569722, y: 725365431) / T2[2] = (x: 67569436, y: 725363044) / T3[3] = (x: 67572489, y: 725363158) / T4[4] = (x: 67572296, y: 725366032) / E1[5] = (x: 65847281, y: 728045263) / E2[6] = (x: 65848858, y: 728047401) / E3[7] = (x: 65847741, y: 728048796) / E4[8] = (x: 65845854, y: 728047062) / T1[1] = (x: 65848043, y: 728045876) / T2[2] = (x: 65850527, y: 728049108) / T3[3] = (x: 65847776, y: 728048988) / T4[4] = (x: 65845854, y: 728047062) /
tesouro/ SESA	Farol	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	225.437,65	187.932,75	225.437,65	100	225.437,65	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Sergipe	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	208	
tesouro/ SESA	Figueira	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	4	394.528,72	394.528,72	227.829,52	57,75	178.089,83	45,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Cajazeiras esquina Rua Sapucaia / Jardim Santa Bárbara	04458898000105'	Leonel Lopes de Almeida & Irmão Ltda	Concorrência Nacional	202009	353	T[1] = (x: 56040020, y: 736182812) / T[2] = (x: 56037229, y: 736182619) / T[3] = (x: 56036838, y: 736185166) / T[4] = (x: 56039496, y: 736185331) / T[1] = (x: 58795494, y: 736622347) / T[2] = (x: 58797369, y: 736624759) / T[3] = (x: 58799118, y: 736623080) / T[4] = (x: 58797449, y: 736621273) /
tesouro/ SESA	Flor da Serra do Sul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	9	393.942,19	384.231,19	232.128,96	58,92	183.806,26	46,7%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Leopoldo Cenatti - Lotes 13 e 14 - Quadra 13 (parte)	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	202009	329	P01[1] = (x: 29632684, y: 722103277) / P02[2] = (x: 29629809, y: 722101989) / P03[3] = (x: 29628524, y: 722104700) / P04[4] = (x: 29631400, y: 722105989) /
tesouro/ SESA	Foz de Jordão	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	226.569,12	193.672,76	226.569,12	100	225.439,20	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua São Pedro	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	182	
tesouro/ SESA	Francisco Alves	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	567	3	403.106,48	394.955,26	303.233,20	75,22	225.402,48	55,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Silvio Caldas - Lotes 3 e 4 - Quadra 43	00557226000198'	E. M. Kami & Cia Ltda	Concorrência Nacional	222008	342	P01[1] = (x: 21076720, y: 733552519) / P02[2] = (x: 21078772, y: 733551627) / P03[3] = (x: 21077881, y: 733549216) / P04[4] = (x: 21076068, y: 733549941) / P05[5] = (x: 21077215, y: 733550681) / P06[6] = (x: 21077851, y: 733551140) / P01[1] = (x: 23200759, y: 741010641) / P02[2] = (x: 23202458, y: 741010026) / P03[3] = (x: 23201904, y: 741007136) / P04[4] = (x: 23199503, y: 741007063) / P05[5] = (x: 23201102, y: 741009199) / P06[6] = (x: 23201851, y: 741008927) /
tesouro/ SESA	Godoy Moreira	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	6	409.623,53	381.336,52	221.532,06	54,08	182.290,87	44,5%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Cornélio Procópio / Lotes 13 e 14 - Quadra 03	82305541000192'	C.W. Construções Cívicas Ltda	Concorrência Nacional	12009	354	T[1] = (x: 40643996, y: 732412956) / T[2] = (x: 40643503, y: 732410257) / T[3] = (x: 40646775, y: 732409483) / T[4] = (x: 40647255, y: 732412905) /
tesouro/ SESA	Goioxim	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	211.653,98	174.486,45	211.653,98	100	210.524,06	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rodovia PR - 364	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	200	
tesouro/ SESA	Grandes Rios	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	594	3	370.809,92	577.685,16	136.050,59	36,69	51.509,92	13,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida das Flores - Lt 17 (parte) - Qd 20-C	10926711000145'	Construtora Porto Belo Ltda	Concorrência Nacional	132009	314	T[1] = (x: 44920933, y: 732918450) / T[2] = (x: 44920548, y: 732915899) / T[3] = (x: 44918670, y: 732916380) / T[4] = (x: 44919050, y: 732919059) /
tesouro/ SESA	Guamiranga	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	221.079,38	187.932,75	221.079,38	100	220.067,83	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Professora Leonora Ribeiro, s/nº	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	164	
renda líquida FDU	Guarapuava	quadra de esporte coberta	Concluído	515	2	186.865,28	161.296,92	186.865,28	100	186.865,28	100,0%	CE Liana Marta	Rua Francisco Assis, 290 - Santa Cruz	03931531000196'	Serraglio Engenharia	Concorrência Nacional	202006	235	
renda líquida FDU	Guarapuava	quadra de esporte coberta	Concluído	515	2	205.143,46	161.296,92	205.143,46	100	205.143,46	100,0%	CE Heitor Rocha Kramer	Rua Luiz P. Cleve, 163 - Vila Colibri	03931531000196'	Serraglio Engenharia	Concorrência Nacional	202006	236	

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Honório Serpa	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	220.776,35	178.071,72	220.776,35	100	220.776,35	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Avenida Paraná	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	186	
tesouro/ SESA	Ibaiti	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	575	2	346.303,54	608.241,81	142.394,57	41,12	101.500,97	29,3%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Tertuliano M. Bueno - Parte Qd G - Lot San Rafael	06056079000159'	R.Gil & Gil Construtora Ltda	Concorrência Nacional	22009	289	T[1] = (x: 63152544, y: 740854872) / T[2] = (x: 63148605, y: 740855324) / T[3] = (x: 63149408, y: 740859323) / T[4] = (x: 63153327, y: 740858777) / T[1] = (x: 58195917, y: 736383510) / T[2] = (x: 58193811, y: 736381486) / T[3] = (x: 58191890, y: 736383191) / T[4] = (x: 58193533, y: 736385334) /
tesouro/ SESA	Ibema	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	9	395.025,16	363.082,70	235.633,75	59,65	178.643,39	45,2%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Laranjeiras do Sul / Parte nº 01 - Quadra 36	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	202009	359	P01[1] = (x: 29632684, y: 722103277) / P02[2] = (x: 29629809, y: 722101989) / P03[3] = (x: 29628524, y: 722104700) / P04[4] = (x: 29631400, y: 722105989) /
tesouro/ SESA	Icaraíma	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	567	3	396.173,06	389.200,11	320.252,77	80,84	241.930,42	61,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Genercy D. Coelho - Lotes C-D-E-1, da Subdivisão Lote C-Rem-D-E-C-A-D-A	00557226000198'	E. M. Kami & Cia Ltda	Concorrência Nacional	222008	343	P01[1] = (x: 21076720, y: 733552519) / P02[2] = (x: 21078772, y: 733551627) / P03[3] = (x: 21077881, y: 733549216) / P04[4] = (x: 21076068, y: 733549941) / P05[5] = (x: 21077215, y: 733550681) / P06[6] = (x: 21077851, y: 733551140) / P01[1] = (x: 23200759, y: 741010641) / P02[2] = (x: 23202458, y: 741010026) / P03[3] = (x: 23201904, y: 741007136) / P04[4] = (x: 23199503, y: 741007063) / P05[5] = (x: 23201102, y: 741009199) / P06[6] = (x: 23201851, y: 741008927) /
tesouro/ SESA	Iguatu	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	211.426,34	186.035,61	211.426,34	100	211.426,34	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua 1º de Maio	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	197	
tesouro/ SESA	Imbaú	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	3	372.879,81	356.127,67	225.930,60	60,59	154.231,29	41,4%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Vilma A. Teixeira / Matrícula 2.480	80396286000105'	Construtora Rosa dos Ventos Limitada - EPP	Concorrência Nacional	12009	352	T[1] = (x: 50724596, y: 732272476) / T[2] = (x: 50727692, y: 732272752) / T[3] = (x: 50728565, y: 732269340) / T[4] = (x: 50725626, y: 732268405) / T[1] = (x: 52474780, y: 729631441) / T[2] = (x: 52476642, y: 729632358) / T[3] = (x: 52476771, y: 729628916) / T[4] = (x: 52475048, y: 729627674) /
tesouro/ SESA	Inácio Martins	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	4	356.951,26	356.951,26	271.383,65	76,03	227.361,04	63,7%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Rosendo C. Cristo (Matr. 4.108)	07475058000130'	MI Construtora de Obras	Concorrência Nacional	12009	309	E[1] = (x: 49252933, y: 717138064) / E[2] = (x: 49255764, y: 717138482) / E[3] = (x: 49255595, y: 717134695) / E[4] = (x: 49252639, y: 717134654) /
tesouro/ SESA	Iporã	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	573	1	371.190,98	616.421,63	217.907,21	58,7	165.511,38	44,6%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Pedro A. Cabral - Lt 21 e 22 - Qd 151	07668781000136'	Construtora Sandri & Marchi Ltda	Concorrência Nacional	32009	315	E01[2] = (x: 22349243, y: 734221610) / E01[4] = (x: 22347565, y: 734222395) / E01[6] = (x: 22348741, y: 734223211) / E01[8] = (x: 22350014, y: 734222012) / T01[1] = (x: 22347290, y: 734220856) / T01[3] = (x: 22347333, y: 734222128) / T01[5] = (x: 22348661, y: 734223176) / T01[7] = (x: 22350739, y: 734221676) / E01[5] = (x: 25413808, y: 735471713) / E01[6] = (x: 25412948, y: 735473349) / E01[7] = (x: 25414083, y: 735474087) / E01[8] = (x: 25414980, y: 735472983) / T01[1] = (x: 25413484, y: 735470972) / T01[2] = (x: 25411852, y: 735472995) / T01[3] = (x: 25414535, y: 735475144) / T01[4] = (x: 25416000, y: 735473019) /
tesouro/ SESA	Iracema do Oeste	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	539	2	334.274,08	290.852,05	320.062,41	95,75	230.294,34	68,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Hernandes P. Ricardo - Lts 18, 19 e 20 Qd 33	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	42008	275	E[1] = (x: 26145917, y: 729600768) / E[2] = (x: 26144462, y: 729601460) / E[3] = (x: 26145029, y: 729602668) / E[4] = (x: 26146611, y: 729601834) / T[1] = (x: 34608608, y: 717943758) / T[2] = (x: 34607292, y: 717946172) / T[3] = (x: 34609524, y: 717947241) / T[4] = (x: 34610960, y: 717946638) / E[1] = (x: 22598077, y: 711818550) / E[2] = (x: 22596593, y: 711817870) / E[3] = (x: 22595454, y: 711819647) / E[4] = (x: 22597326, y: 711820711) /
tesouro/ SEEC	Irati	Centro Cultural	Em Execução	553	1	8.493.177,23	8.493.177,23	3.539.449,58	41,674	3.057.158,72	36,0%	Construção do Centro Cultural Denise Stoklos com área de 4.822,91 m2, com capacidade para 517 lugares, contendo os seguintes ambientes: / - Nível 20.850, área 666,08m2, docas/serviços/salas de ensaio: Doca/serviço, atividades a programar, escada e acesso elevador, / - Nível 20.900 Cisterna , com 25,00 m2, / - Nível 24.175, área 536,76m2, camarins/apoio palco: Camarins com banheiros, salas de apoio, sala de apoio rquestra, sala técnicos, banheiros, depósito, controle, copa, circulação, escadas e / acesso elevador, / - Nível 25.000 Cabine de transformação, com 96,20 m2, / - Níveis 27.325 e 29.000, área 2.329.24m2, foyer/platéia/palco: Palco, banheiros, depósitos, garagem piano, escadas, elevador, circulação, roscênio, saídas de emergência, platéia/circulação, salas de camara, I.S.M e F, com banheiro para portadores de necessidades especiais e DML, foyer, apoio palco e palco externo, / - Nível 32.500, área 380,78m2, mezanino: mezanino, café, acesso elevador, escadas, copa/cozinha/serviço, depósito, banheiros, cabine técnica/som/luz/projeção e administração teatro, / - Nível 36.350, área 101,96m2, pavimento técnico: caixas d água/equipamento de ar, laje teto/máquina elevador e escada,	Ruas: Benjamin Constant, Pedro Choma, Rebouças e Ipiranga.	00220057000104'	Construtora Guilherme	Concorrência Nacional	32008		T[1] = (x: 53679049, y: 718341785) / T[2] = (x: 53685420, y: 718348519) / T[3] = (x: 53678917, y: 718355269) / T[4] = (x: 53675169, y: 718353152) / T[5] = (x: 53673110, y: 718352273) / T[6] = (x: 53671108, y: 718349962) /

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
renda líquida FDU	Itapejara d'Oeste	quadra de esporte coberta	Concluído	532	2	272.534,71	218.663,56	272.534,71	100	272.534,71	100,0%	EM Parigot de Souza	Rua Guarani, s/n - Bairro Guarani	03931531000196'	Serraglio Engenharia	Concorrência Nacional	52008	260	E[1] = (x: 23574069, y: 711589402) / E[2] = (x: 23576572, y: 711588848) / E[3] = (x: 23576766, y: 711586110) / E[4] = (x: 23573331, y: 711586271) / E[1] = (x: 31776431, y: 712852239) / E[2] = (x: 31776188, y: 712855189) / E[3] = (x: 31774342, y: 712854769) / E[4] = (x: 31775259, y: 712852771) /
tesouro/ SESA	Itapejara d'Oeste	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	584	6	354.122,85	353.567,75	211.183,99	59,64	178.426,56	50,4%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Padre Réus - Lote 07 - Quadra 17	09664904000196'	OMC Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	72009	345	T01[1] = (x: 31848951, y: 712750521) / T01[2] = (x: 31848210, y: 712750298) / T01[3] = (x: 31847853, y: 712750280) / T01[4] = (x: 31846935, y: 712748110) / T01[5] = (x: 31849401, y: 712747998) /
tesouro/ SESA	Itaperuçu	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	592	1	386.743,62	567.371,53	228.404,48	59,06	140.399,36	36,3%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Alcides Gomes da Silva - Lt 6 (parc), 7 e 8 - Qd 13	04343328000161'	Vento Nordeste Construções e Empreendimentos Ltda	Concorrência Nacional	122009	298	E1[1] = (x: 66616100, y: 720980020) / E1[2] = (x: 66614710, y: 720979201) / E1[3] = (x: 66613908, y: 720980875) / E1[4] = (x: 66615139, y: 720981580) / T1[1] = (x: 69269440, y: 724000000) / T1[2] = (x: 69294034, y: 724000000) / T1[3] = (x: 69292582, y: 724000000) / T1[4] = (x: 69294904, y: 724000000) /
tesouro/ SESA	Ivaí	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	3	406.250,94	412.414,46	115.700,44	28,48	115.700,44	28,5%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Expedicionário Bruno Estrifina - Lote 2000 - Quadra 26	72122583000134'	Milton R. Rosa & Cia Ltda ME	Concorrência Nacional	202009	331	T1[1] = (x: 61051840, y: 717409032) / T1[2] = (x: 61052441, y: 717412722) / T1[3] = (x: 61048232, y: 717412331) / T1[4] = (x: 61049062, y: 717409242) / T1[1] = (x: 51461467, y: 723416194) / T1[2] = (x: 51464719, y: 723416508) / T1[3] = (x: 51464946, y: 723413633) / T1[4] = (x: 51462224, y: 723413282) /
tesouro/ SESA	Ivaté	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	585	1	408.697,46	672.437,15	208.858,07	51,1	153.661,97	37,6%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Mandaguari - Lotes Institucionais - Quadra 74	01967212000105'	Construtora Conarte Ltda	Concorrência Nacional	82009	327	T01[1] = (x: 25131218, y: 734023475) / T01[2] = (x: 25133584, y: 734025723) / T01[3] = (x: 25132570, y: 734026905) / T01[4] = (x: 25130097, y: 734024610) / T1[1] = (x: 25740309, y: 740890502) / T1[2] = (x: 25740884, y: 740888135) / T1[3] = (x: 25742986, y: 740888915) / T1[4] = (x: 25743385, y: 740891118) /
tesouro/ SESA	Jaboti	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	299.110,06	188.923,16	299.110,06	100	299.110,06	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Domingos L. de Siqueira (esquina Rua José Candido Fº)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	247	
tesouro/ SESA	Jacarezinho	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	5	418.079,49	418.079,49	197.201,55	47,17	171.879,86	41,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Tancredo Neves - VI São Pedro - Lotes S-N e 03 -Matr 2.536 e 13.660	04458898000105'	Leonel Lopes de Almeida & Irmão Ltda	Concorrência Nacional	202009	334	T1[1] = (x: 60452734, y: 743748762) / T1[2] = (x: 60452009, y: 743750911) / T1[3] = (x: 60454597, y: 743751964) / T1[4] = (x: 60455319, y: 743750004) / T1[1] = (x: 60998689, y: 740025941) / T1[2] = (x: 60997917, y: 740028580) / T1[3] = (x: 61000353, y: 740029298) / T1[4] = (x: 61001161, y: 740026959) /
tesouro/ SESA	Japira	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	4	401.551,28	401.551,28	241.511,74	60,14	180.261,62	44,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Projetada - Matric nº 11.110	04458898000105'	Leonel Lopes de Almeida & Irmão Ltda	Concorrência Nacional	202009	322	T1[1] = (x: 56040020, y: 736182812) / T1[2] = (x: 56037229, y: 736182619) / T1[3] = (x: 56036838, y: 736185166) / T1[4] = (x: 56039496, y: 736185331) / T1[1] = (x: 58795494, y: 736622347) / T1[2] = (x: 58797369, y: 736624759) / T1[3] = (x: 58799118, y: 736623080) / T1[4] = (x: 58797449, y: 736621273) /
tesouro/ SESA	Jesuítas	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	222.135,45	186.035,61	222.135,45	100	222.135,45	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Avenida Santo Inácio (esquina Avenida Padre Anchieta)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	248	
tesouro/ SESA	Joaquim Távora	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	5	428.782,89	428.782,89	226.303,53	52,78	199.144,01	46,4%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Florentino de Oliveira (Matr. AV-2-4.499)	04458898000105'	Leonel Lopes de Almeida & Irmão Ltda	Concorrência Nacional	202009	304	T1[1] = (x: 60452734, y: 743748762) / T1[2] = (x: 60452009, y: 743750911) / T1[3] = (x: 60454597, y: 743751964) / T1[4] = (x: 60455319, y: 743750004) / T1[1] = (x: 60998689, y: 740025941) / T1[2] = (x: 60997917, y: 740028580) / T1[3] = (x: 61000353, y: 740029298) / T1[4] = (x: 61001161, y: 740026959) /
tesouro/ SESA	Jussara	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	202.742,86	167.477,68	202.742,86	100	202.742,86	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Avenida Dr. Gastão de Mesquita Filho	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	210	
tesouro/ SESA	Laranjal	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	552	5	307.573,39	303.894,12	190.902,47	62,07	190.902,47	62,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Getúlio Vargas (Lt 19 e 20 - Qd 14)	72122583000134'	Milton R. Rosa & Cia Ltda ME	Concorrência Nacional	142008	307	T1[1] = (x: 35142181, y: 724655404) / T1[2] = (x: 35145106, y: 724654735) / T1[3] = (x: 35146109, y: 724659122) / T1[4] = (x: 35143184, y: 724659791) /
tesouro/ SESA	Loanda	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	202.070,47	167.477,68	202.070,47	100	202.070,47	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Cristóvão Colombo (esquina Rua Vicente de Carvalho)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	216	
tesouro/ SESA	Mamborê	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	214.435,13	187.932,75	214.435,13	100	214.435,13	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Paissandu (esquina Rua Itacil Martins)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	207	

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Mandaguari	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	539	3	289.924,43	282.520,33	289.924,43	100	286.275,26	98,7%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Mario Benedetti - Lt 121	04728966000109'	JC Rosas - Constr. Civis e Serviços Ltda	Concorrência Nacional	42008	282	E[5] = (x: 33346104, y: 748672774) / E[6] = (x: 33344953, y: 748672842) / E[7] = (x: 33345030, y: 748674285) / E[8] = (x: 33346229, y: 748674391) / T[1] = (x: 33343539, y: 748671138) / T[2] = (x: 33343677, y: 748674872) / T[3] = (x: 33347752, y: 748674651) / T[4] = (x: 33347635, y: 748670949) / E[4] = (x: 35210902, y: 737041758) / E[5] = (x: 35209149, y: 737041502) / E[6] = (x: 35209158, y: 737040138) / E[7] = (x: 35210777, y: 737040363) / T[1] = (x: 35211269, y: 737042129) / T[2] = (x: 35210731, y: 737042929) / T[3] = (x: 35208351, y: 737043202) / T[8] = (x: 35211296, y: 737040286) / E[4] = (x: 37761815, y: 743520924) / E[5] = (x: 37762371, y: 743520027) / E[6] = (x: 37761103, y: 743519144) / T[1] = (x: 37759742, y: 743519110) / T[2] = (x: 37760744, y: 743520092) / T[3] = (x: 37760515, y: 743520139) / T[7] = (x: 37759792, y: 743518788) / T[1] = (x: 42966400, y: 739860853) / T[2] = (x: 42962168, y: 739861875) / T[3] = (x: 42961311, y: 739859148) / T[4] = (x: 42966039, y: 739858340) / T[5] = (x: 42964599, y: 739860548) / T[6] = (x: 42963027, y: 739860440) /
tesouro/ SESA	Manfrinópolis	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	552	7	322.656,17	300.043,03	312.156,46	96,75	279.667,32	86,7%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	R. Nº 13 - Lt 8 e 7 (parte) - Qd - 4	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	142008	310	T[1] = (x: 26889438, y: 710639570) / T[2] = (x: 26888008, y: 710642907) / T[3] = (x: 26888267, y: 710643579) / T[4] = (x: 26889296, y: 710641748) / T[5] = (x: 26891614, y: 710643512) / T[6] = (x: 26891982, y: 710640629) /
tesouro/ SESA	Manoel Ribas	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	584	5	358.713,17	271.062,18	116.699,10	32,53	62.794,65	17,5%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Tancredo Neves - Lote 203 - parte.	08852050000109'	Jaime Luiz de Oliveira e Cia Ltda - EPP	Concorrência Nacional	72009	325	T[1] = (x: 43264000, y: 728871900) / T[2] = (x: 43264200, y: 728868600) / T[3] = (x: 43268500, y: 728869600) / T[4] = (x: 43268600, y: 728871500) /
tesouro/ SESA	Marialva	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	199.756,64	167.477,68	199.756,64	100	199.756,64	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua João Gomes (esquina Rua Washington)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	211	
tesouro/ SESA	Marquinho	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	207.174,28	174.486,45	207.174,28	100	206.044,36	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua 7 de Setembro (esquina Rua Napoleão Padilha)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	199	
tesouro/ SESA	Marumbi	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	584	3	382.739,63	265.244,24	216.166,26	56,48	143.658,95	37,5%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Vicente Fuzetti - Lt (20 - B / 20 - 2 - B) A	10657778000121'	EPS Construções Civis Ltda	Concorrência Nacional	72009	286	T[1] = (x: 43509659, y: 737827865) / T[2] = (x: 43507179, y: 737826672) / T[3] = (x: 43506048, y: 737829139) / T[4] = (x: 43508158, y: 737830222) / T[1] = (x: 45443356, y: 745186371) / T[2] = (x: 45444994, y: 745187121) / T[3] = (x: 45444261, y: 745190662) / T[4] = (x: 45442559, y: 745190451) /
renda líquida FDU	Matinhos	Recuperação e regularização do fluxo de canais	Concluído	535	1	678.786,00	678.786,00	678.786,00	100	678.786,00	100,0%	Implantação da recuperação e regularização do fluxo dos canais e rios do Município de Matinhos. / - Recuperação da Foz do Rio Matinhos / Tubos de Geotextil e Draga de Sucção / - Projeto de Manejo dos Canais Urbanos de Matinhos, / - Instalação de Comportas - Rua Apucarana e Av. Paraná, / - Retirada de Interferências dos canais - Rua Juscelino Kubitschek e Av. Paraná.	Foz do Rio Matinhos / / Rua Apucarana e Av. Paraná / / Rua Juscelino Kubitschek e Av. Paraná.	76484013000145'	SANEPAR - Companhia Paranaense de Saneamento	Inexigibilidade de Licitação	7604		
renda líquida FDU	Matinhos	Fornecimento de material	Concluído	568	1	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100	123.000,00	100,0%	Com objetivo de recuperar vias urbanas no município de Matinhos, fornecimento e transporte de bica corrida. Este material será utilizado pelas Patrulhas Rodoviárias do DER visando execução de serviços de regularização de leito natural em vias urbanas no município.	Vias urbanas no município de Matinhos	88348024000187'	SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Convite	22009		
renda líquida FDU	Matinhos	Restabelecimento do pavimento (tapa-buraco)	Concluído	569	1	124.981,82	124.981,82	124.981,82	100	124.981,82	100,0%	Execução de serviços de restabelecimento do pavimento (tapa buraco) em vias urbanas no município de Matinhos com objetivo de recupera las e prestar melhores condições de trafegabilidade aos veranistas que acorrerão ao balneário nesta temporada.	Vias urbanas no município.	88348024000187'	SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Dispensa de Licitação	0		
renda líquida FDU	Matinhos	quadra de esporte coberta	Concluído	586	1	252.934,69	211.258,08	252.934,69	100	252.934,69	100,0%	EE Professora Tereza da Silva Ramos	Rua Martinho Ramos, 245 - Tabuleiro	04163030000170'	SERRANA VITORIA	Concorrência Nacional	92009	41	
tesouro/ SESA	Mato Rico	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	7	374.754,76	368.282,90	220.781,75	58,91	132.447,96	35,3%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida das Araucárias - Chacs. 10 e parte 09	82305541000192'	C.W. Construções Civis Ltda	Concorrência Nacional	12009	346	T[1] = (x: 38387427, y: 726740856) / T[2] = (x: 38389594, y: 726741905) / T[3] = (x: 38386118, y: 726743884) / T[4] = (x: 38386118, y: 726743884) / T[1] = (x: 41231600, y: 724160200) / T[2] = (x: 41232100, y: 724159100) / T[3] = (x: 41233600, y: 724160100) / T[4] = (x: 42322300, y: 724161200) /
tesouro/ SESA	Medianeira	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	210.480,20	186.342,51	210.480,20	100	210.480,20	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Av. Brasil (esquina Rua Rui Barbosa)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	195	
tesouro/ SESA	Mercedes	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	220.488,69	186.342,51	220.488,69	100	220.488,69	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Willy Barth	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	194	
tesouro/ SESA	Moreira Sales	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	226.100,15	180.007,69	226.100,15	100	226.100,15	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua José Marques Jorge Moreira Sales (esquina Rua Antonio Correia Moreno)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	204	
renda líquida FDU	Morretes	quadra de esporte coberta	Em Execução	532	1	257.580,62	224.219,08	137.777,11	53,49	137.777,11	53,5%	EM Desauda Bosco da Costa Pinto	Br 277 - Km 23 - Marthá	07187885000129'	PORTE ENGENHARIA LTDA	Concorrência Nacional	52008	257	

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Nossa Senhora das Graças	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	8	383.010,98	367.724,18	193.209,87	50,44	111.723,94	29,2%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Vereador Jair da Silva Oliveira / Lote Rural 72-Rem.	80396286000105'	Construtora Rosa dos Ventos Limitada - EPP	Concorrência Nacional	12009	355	T01[1] = (x: 41796526, y: 746608364) / T01[2] = (x: 41798314, y: 746610520) / T01[3] = (x: 41796502, y: 746612024) / T01[4] = (x: 41794416, y: 746609271) /
renda líquida FDU	Nova América da Colina	quadra de esporte coberta	Concluído	524	2	219.509,28	164.008,27	219.509,28	100	219.509,28	100,0%	CE Papa Paulo VI	Rua Ivai, 30	77979490000144'	Consvale Construtora Vale do Ivai Ltda	Concorrência Nacional	42007	115	
tesouro/ SESA	Nova Esperança	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	539	3	306.850,79	288.252,00	306.850,79	100	306.850,79	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Marechal Mascarenhas de Moraes Lt 1 a 14 - Qd I - 6	04728966000109'	JC Rosas - Constr. Civis e Serviços Ltda	Concorrência Nacional	42008	281	E[5] = (x: 33346104, y: 748672774) / E[6] = (x: 33344953, y: 748672842) / E[7] = (x: 33345030, y: 748674285) / E[8] = (x: 33346229, y: 748674391) / T[1] = (x: 33343539, y: 748671138) / T[2] = (x: 33343677, y: 748674872) / T[3] = (x: 33347752, y: 748674651) / T[4] = (x: 33347635, y: 748670949) / E[4] = (x: 35210902, y: 737041758) / E[5] = (x: 35209149, y: 737041502) / E[6] = (x: 35209158, y: 737040138) / E[7] = (x: 35210777, y: 737040363) / T[1] = (x: 35211269, y: 737042129) / T[2] = (x: 35210731, y: 737042929) / T[3] = (x: 35208351, y: 737043202) / T[8] = (x: 35211296, y: 737040286) / E[4] = (x: 37761815, y: 743520924) / E[5] = (x: 37762371, y: 743520027) / E[6] = (x: 37761103, y: 743519144) / T[1] = (x: 37759742, y: 743519110) / T[2] = (x: 37760744, y: 743520092) / T[3] = (x: 37760515, y: 743520139) / T[7] = (x: 37759792, y: 743518788) / T[1] = (x: 42966400, y: 739860853) / T[2] = (x: 42962168, y: 739861875) / T[3] = (x: 42961311, y: 739859148) / T[4] = (x: 42966039, y: 739858340) / T[5] = (x: 42964599, y: 739860548) / T[6] = (x: 42963027, y: 739860440) /
tesouro/ SESA	Nova Prata do Iguçu	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	203.371,51	166.040,37	203.371,51	100	203.371,51	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Otacilio Rodrigues	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	189	
tesouro/ SESA	Nova Tebas	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	218.398,18	187.932,75	218.398,18	100	217.268,26	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Constantina (esquina Avenida Belo Horizonte)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	206	
tesouro/ SESA	Novo Itacolomi	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	240.461,90	174.486,45	240.461,90	100	240.461,90	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Joaquim Sabino Dias	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	177	
tesouro/ SESA	Ortigueira	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	3	377.251,04	361.838,33	219.044,44	58,06	150.808,92	40,0%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Sete de Setembro esquina Rua Mauá - Lote 11-A	80396286000105'	Construtora Rosa dos Ventos Limitada - EPP	Concorrência Nacional	12009	332	T[1] = (x: 50724596, y: 732272476) / T[2] = (x: 50727692, y: 732272752) / T[3] = (x: 50728565, y: 732269340) / T[4] = (x: 50725626, y: 732268405) / T[1] = (x: 52474780, y: 729631441) / T[2] = (x: 52476642, y: 729632358) / T[3] = (x: 52476771, y: 729628916) / T[4] = (x: 52475048, y: 729627674) /
tesouro/ SESA	Palmeira	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	250.650,90	196.022,48	250.650,90	100	249.639,35	99,6%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Salvador A. Ramos (esquina Rua Fritz Kliewer)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	160	
tesouro/ SESA	Paranacity	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	7	391.658,19	386.433,30	370.085,36	94,49	367.090,65	93,7%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Santo Antonio - Lotes 07 e 15 - Quadra 01	79216776000101'	CONSTRUTORA CIM LTDA	Concorrência Nacional	202009	340	T01[1] = (x: 38193370, y: 746425375) / T01[2] = (x: 38196130, y: 746424162) / T01[3] = (x: 38194616, y: 746421197) / T01[4] = (x: 38191838, y: 746422475) / E01[5] = (x: 36302618, y: 747149187) / E01[6] = (x: 36302493, y: 747147752) / E01[7] = (x: 36303695, y: 747148100) / E01[8] = (x: 36303229, y: 747149052) / T01[1] = (x: 36301255, y: 747151097) / T01[2] = (x: 36300985, y: 747146654) / T01[3] = (x: 36304889, y: 747147075) / T01[4] = (x: 36304869, y: 747150551) /
renda líquida FDU	Paranaguá	quadra de esporte coberta	Concluído	586	1	260.652,55	196.076,30	260.652,55	100	260.652,55	100,0%	CE Estados Unidos da América	Avenida Gabriel de Lara, 1.377	04163030000170'	SERRANA VITORIA	Concorrência Nacional	92009	43	
tesouro/ SESA	Paranapoema	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	542	1	289.911,51	286.315,40	272.767,90	94,09	272.767,90	94,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Dr. José C. Muricy	04728966000109'	JC Rosas - Constr. Civis e Serviços Ltda	Concorrência Nacional	92008	293	E[5] = (x: 31675026, y: 744509481) / E[6] = (x: 31673475, y: 744509357) / E[7] = (x: 31673139, y: 744510653) / E[8] = (x: 31674716, y: 744510963) / T[1] = (x: 31673105, y: 744508603) / T[2] = (x: 31672389, y: 744513224) / T[3] = (x: 31675580, y: 744511306) / T[4] = (x: 31676068, y: 744506324) / E[5] = (x: 39835201, y: 747316564) / E[6] = (x: 39835857, y: 747315256) / E[7] = (x: 39837158, y: 747315924) / E[8] = (x: 39836555, y: 747317433) / T[1] = (x: 39834635, y: 747316990) / T[2] = (x: 39835961, y: 747314787) / T[3] = (x: 39838060, y: 747315952) / T[4] = (x: 39836156, y: 747318272) / E[4] = (x: 38871471, y: 749419681) / E[5] = (x: 38872275, y: 749420718) / E[6] = (x: 38873772, y: 749420486) / E[7] = (x: 38872986, y: 749418679) / T[1] = (x: 38874201, y: 749420792) / T[2] = (x: 38872082, y: 749421261) / T[3] = (x: 38871132, y: 749418774) / T[8] = (x: 38873430, y: 749417627) / T[1] = (x: 44048195, y: 738950533) / T[2] = (x: 44047216, y: 738954222) / T[3] = (x: 44045791, y: 738953470) / T[4] = (x: 44046261, y: 738950835) /

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Paula Freitas	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	552	6	290.700,36	304.317,34	290.700,36	100	290.700,36	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Prof. Juvita Grilo	07289188000189'	Engemass Eng. e Construção Ltda	Concorrência Nacional	142008	308	
tesouro/ SESA	Perobal	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	573	1	375.196,54	613.743,15	247.380,75	65,93	187.263,21	49,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Guilherme Bruxel	07668781000136'	Construtora Sandri & Marchi Ltda	Concorrência Nacional	32009	316	E01[2] = (x: 22349243, y: 734221610) / E01[4] = (x: 22347565, y: 734222395) / E01[6] = (x: 22348741, y: 734223211) / E01[8] = (x: 22350014, y: 734222012) / T01[1] = (x: 22347290, y: 734220856) / T01[3] = (x: 22347333, y: 734222128) / T01[5] = (x: 22348661, y: 734223176) / T01[7] = (x: 22350739, y: 734221676) / E01[5] = (x: 25413808, y: 735471713) / E01[6] = (x: 25412948, y: 735473349) / E01[7] = (x: 25414083, y: 735474087) / E01[8] = (x: 25414980, y: 735472983) / T01[1] = (x: 25413484, y: 735470972) / T01[2] = (x: 25411852, y: 735472995) / T01[3] = (x: 25414535, y: 735475144) / T01[4] = (x: 25416000, y: 735473019) /
renda líquida FDU	Perobal	quadra de esporte coberta	Em Execução	608	1	207.146,64	213.370,45	177.125,09	85,51	177.125,09	85,5%	CE Ana Neri	Rua Guilherme Bruxel, 783 - Centro	02144626000105'	CRC CONSTRUTORA DE OBRAS	Concorrência Nacional	162009	269	
tesouro/ SESA	Pérola	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	222.153,56	186.035,67	222.153,56	100	222.153,56	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Araújo Lima (entre Ruas Bernardino de Campos e Olavo Bilac)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	249	
renda líquida FDU	Pinhais	quadra de esporte coberta	Concluído	586	1	241.008,54	192.024,85	241.008,54	100	241.008,54	100,0%	CE Leocádia Braga Ramos	Rua Aristeu de Castro Fernandes, 353 - Vila Maria Antonieta	04163030000170'	SERRANA VITORIA	Concorrência Nacional	92009	45	
renda líquida FDU	Pinhão	quadra de esporte coberta	Concluído	515	2	198.698,90	161.296,92	198.698,90	100	198.698,90	100,0%	C E Santo Antonio	Rua 7 de Setembro, 58	03931531000196'	Serraglio Engenharia	Concorrência Nacional	202006	238	
tesouro/ SESA	Pinhão	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	227.360,63	193.672,77	227.360,63	100	226.230,71	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Frei Corbiniano	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	183	
tesouro/ SESA	Pirai do Sul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	2	364.662,88	364.662,88	241.794,67	66,31	191.047,67	52,4%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Julieta V. Queiroz	07475058000130'	MI Construtora de Obras	Concorrência Nacional	12009	305	E1[1] = (x: 60795705, y: 728611498) / E1[2] = (x: 60794664, y: 7286099616) / E1[3] = (x: 60799512, y: 728608837) / E1[4] = (x: 60798978, y: 728607598) /
renda líquida FDU	Piraquara	Drenagem	Em Execução	476	1	3.734.850,56	3.734.850,56	3.427.960,35	91,7831	3.427.960,35	91,8%	Execução de Obras de Macrodrenagem e Controle de Enchentes do Jardim Guarituba, no município de Piraquara, contemplando a construção de : / -Canal Paralelo à PR 415 - Trapezoidal em Grama - com 1.746,00 m de extensão (35.000,00 m³ de Escavação). / -Interceptor - Tubulação para Vazão de Estiagem - com 4.665,00 m de Tubos de Concreto (ø 0,80m e ø 1,20m). / -Sifão Invertido - Vazão de Estiagem - 54,00 m de Tubos de Concreto ø 1,50m. / -Bacias de Detenção - com 37.000,00 m³ de Escavação. / -Caixas Separadoras - Vazão de Estiagem - 400,00 m³ de Concreto. / -Bueiros no Canal Paralelo - 42,00 m de Bueiros Celulares de Concreto e demolição e reconstrução de pavimento asfáltico. / -Galerias para Transposição da Rua nº 35 - 108,00 m de Bueiros Celulares de Concreto e 60,00 de Tubos de Concreto. / -Proteção de margem - Colchão Dreno e Placas de Comunicação Visual. /	Município de Piraquara - Jardim Guarituba	85465938000130'	Bucagrans - Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	162006		
renda líquida FDU	Piraquara	quadra de esporte coberta	Concluído	586	1	229.684,05	198.393,95	229.684,05	100	229.684,05	100,0%	CE Mário Brandão Braga	Rua Reinaldo Meira, 1150 - São Cristóvão	04163030000170'	SERRANA VITORIA	Concorrência Nacional	92009	46	
tesouro/ SESA	Pitanga	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	539	2	315.277,44	290.114,16	295.888,98	93,85	182.363,22	57,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Travessa João Leite Ferreira - Lt 11 e 12 - Qd 106	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	42008	278	E[1] = (x: 26145917, y: 729600768) / E[2] = (x: 26144462, y: 729601460) / E[3] = (x: 26145029, y: 729602668) / E[4] = (x: 26146611, y: 729601834) / T[1] = (x: 34608608, y: 717943758) / T[2] = (x: 34607292, y: 717946172) / T[3] = (x: 34609524, y: 717947241) / T[4] = (x: 34610960, y: 717946638) / E[1] = (x: 22598077, y: 711818550) / E[2] = (x: 22596593, y: 711817870) / E[3] = (x: 22595454, y: 711819647) / E[4] = (x: 22597326, y: 711820711) /
tesouro/ SESA	Planalto	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	552	8	330.437,43	303.030,63	321.371,15	97,26	307.496,33	93,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Rio Grande do Sul - Lt 2, 4, 7, 10 e 12 - Qd 95	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	142008	311	E[1] = (x: 22332440, y: 715153479) / E[2] = (x: 22333270, y: 715154269) / E[3] = (x: 22332151, y: 715155101) / E[4] = (x: 22331326, y: 715153721) /

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc	
tesouro/ SESA	Ponta Grossa	Hospital Regional	Em Execução	502	1	20.236.387,18	20.236.387,18	19.549.052,61	96,6035	#####	90,5%	Hospital Regional de Ponta Grossa. construção de edificação com estrutura de concreto e vedações em alvenaria , com área total construída de 13.523,97 m². / O projeto prevê a construção de um Edifício Principal e um Bloco Anexo. / O Edifício Principal, de cinco pavimentos, destina-se ao desenvolvimento de todas as atividades de serviços hospitalares. Nos dois primeiros pavimentos encontram-se os serviços básicos de diagnóstico e atendimento e nos demais, as áreas de internação e administrativas. / O Bloco Anexo destina-se à infra-estrutura hidráulica, elétrica, de ar condicionado e demais serviços de apoio. Incluindo os serviços preliminares, movimento de terra, fundações, infra e supra estrutura de concreto armado, estrutura metálica, paredes e painéis, cobertura, impermeabilização, esquadria de alumínio, esquadria de ferro, esquadria de madeira, ferragens, vidros, revestimentos de paredes, de pisos, de tetos, pinturas, instalações elétricas, telefônicas, lógica, som e para-raios, instalações hidro-sanitárias e prevenção contra incêndios, tubos, conexões e acessórios para gases medicinais, tubos, conexões e acessórios para prevenção de incêndio, instalações de ar condicionado, equipamentos	Rua Viveiros de Castro, sn. / Bairro São Francisco.	03443261000174'	Construtora CVP S/A	Concorrência Nacional	212006			
tesouro/ SESA	Ponta Grossa	Hospital Regional	Concluído	580	1	712.679,45	712.679,45	712.679,45	100	654.983,98	91,9%	Construção da Rampa Externa do Hospital Regional de Ponta Grossa, com área construída de 715,12 m² .	Campus Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa / Bairro Uvaranas - Ponta Grossa	04675191000142'	Diarç Engenharia Ltda	Concorrência Nacional	42009			
tesouro/ SESA	Ponta Grossa	Hospital Regional	Em Execução	589	1	1.088.788,70	1.088.788,70	722.492,54	66,3575	429.303,98	39,4%	Fornecimento e Instalação de Equipamentos, Projetos Executivos, Implantação e Automação do Sistema de Ar Condicionado do Hospital Regional de Ponta Grossa conforme projetos, especificações técnicas e memorial descritivo.	Campus Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa / Bairro Uvaranas - Ponta Grossa	05102155000152'	AAC - Ambiente Ar Condicionado Ltda	Concorrência Nacional	102009			
tesouro/ SESA	Ponta Grossa	Hospital Regional	Concluído	596	2	132.900,00	132.900,00	132.900,00	100	132.900,00	100,0%	Hospital Regional de Ponta Grossa: Aquisição dos seguintes equipamentos: / Cabine Blindada de Média Tensão, com medição em média tensão- corrente nominal 630 A, Padrão COPEL: qtdade 01 ud,	Campus Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Bairro Uvaranas - Ponta Grossa - Área Modulo de Infra Estrutura do Hospital Regional de Ponta Grossa.Entrega, em terra, com descarga, transporte, montagem em local determinado pelo PARANACIDADE, conforme projeto de execução - módulo de infra-estrutura -prancha nº31.Montagem dos equipamentos considerando o transporte até o local de instalação, materiais e mão de obra para suporte e fixação dos equipamentos.	77530947000139'	Engelco Eletromecânica Industrial Ltda	Concorrência Nacional	112009			

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Ponta Grossa	Hospital Regional	Concluído	596	3	382.500,00	382.500,00	382.500,00	100	382.500,00	100,0%	Hospital Regional de Ponta Grossa: Aquisição dos seguintes equipamentos: / -Gerador à diesel tensão 380/220 V trifásico: qtdade 01 ud, / - Gerador à diesel tensão 220/127 V trifásico: qtdade 01 ud, /	Campus Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Bairro Uvaranas - Ponta Grossa - Área Modulo de Infra Estrutura do Hospital Regional de Ponta Grossa.Entrega, em terra, com descarga, transporte, montagem em local determinado pelo PARANACIDADE, conforme projeto de execução - módulo de infra-estrutura -prancha nº31.Montagem dos equipamentos considerando o transporte até o local de instalação, materiais e mão de obra para suporte e fixação dos equipamentos.	10278101000182'	EUROGEN Geradores Ltda	Concorrência Nacional	112009		
tesouro/ SESA	Ponta Grossa	Hospital Regional	Concluído	602	1	141.200,00	141.200,00	141.200,00	100	115.547,50	81,8%	Hospital Regional de Ponta Grossa: Aquisição dos seguintes equipamentos: / -Transformador de Força a SECO - tensão 13,8kV / 380-220V: qtdade 01 ud, / -Transformador de Força a SECO - tensão 13,8kV / 220-127V: qtdade 02 ud, /	Campus Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Bairro Uvaranas - Ponta Grossa - Área Modulo de Infra Estrutura do Hospital Regional de Ponta Grossa.Entrega, em terra, com descarga, transporte, montagem em local determinado pelo PARANACIDADE, conforme projeto de execução - módulo de infra-estrutura -prancha nº31.Montagem dos equipamentos considerando o transporte até o local de instalação, materiais e mão de obra para suporte e fixação dos equipamentos.	10278101000182'	EUROGEN Geradores Ltda	Pregão	142009		
renda líquida FDU	Pontal do Paraná	Recuperação e regularização do fluxo de canais	Medição Encerr	535	2	388.965,68	388.965,68	388.965,68	100	388.965,68	100,0%	PONTAL DO PARANÁ - Limpeza e Desassoreamento Canal DNOS I	Canal DNOS I	76484013000145'	SANEPAR - Companhia Paranaense de Saneamento	Inexigibilidade de Licitação	7604		
renda líquida FDU	Pontal do Paraná	quadra de esporte coberta	Em Execução	537	2	247.287,65	223.701,92	132.928,88	53,75	132.928,88	53,8%	EM Primavera	Rua Tom Jobim, s/nº - Balneário Primavera	07187885000129'	PORTE ENGENHARIA LTDA	Concorrência Nacional	12008	302	
renda líquida FDU	Pontal do Paraná	quadra de esporte coberta	Concluído	586	1	248.147,68	207.421,94	248.147,68	100	248.147,68	100,0%	CE Maria Helena Luciano	Rua Sereias, s/nº - Balneário Shangri-lá	04163030000170'	SERRANA VITORIA	Concorrência Nacional	92009	47	
tesouro/ SESA	Pontal do Paraná	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	598	1	373.270,42	281.544,48	120.722,16	32,34	120.722,16	32,3%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Itapuruçu (esq. Travessa Iara) - Balneário Ipanema III - Lt 31 Qd 10	04343328000161'	Vento Nordeste Construções e Empreendimentos Ltda	Concorrência Nacional	142009	273	
renda líquida FDU	Porecatu	quadra de esporte coberta	Concluído	532	4	212.938,61	228.270,06	212.938,61	100	212.938,61	100,0%	EM Anibal Khury Neto	Rua Arthur Luiz, nº 121 - CH Fátima Aparecida Fernandes	77979490000144'	Consvale Construtora Vale do Ivaí Ltda	Concorrência Nacional	52008	266	T[1] = (x: 59484483, y: 745234974) / T[2] = (x: 59481888, y: 745237359) / T[3] = (x: 59487283, y: 745241782) / T[4] = (x: 59489308, y: 745238655) /
tesouro/ SESA	Porto Amazonas	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	3	443.114,84	441.128,48	120.265,97	27,14	120.265,97	27,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	R. Ursulina Barbosa	72122583000134'	Milton R. Rosa & Cia Ltda ME	Concorrência Nacional	202009	306	T[1] = (x: 61051840, y: 717409032) / T[2] = (x: 61052441, y: 717412722) / T[3] = (x: 61048232, y: 717412331) / T[4] = (x: 61049062, y: 717409242) / T[1] = (x: 51461467, y: 723416194) / T[2] = (x: 51464719, y: 723416508) / T[3] = (x: 51464946, y: 723413633) / T[4] = (x: 51462224, y: 723413282) /
tesouro/ SESA	Porto Barreiro	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	213.791,02	174.486,45	213.791,02	100	212.661,10	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua das Camélias (esquina Rua 30)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	198	

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Prado Ferreira	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	584	3	372.632,40	272.736,41	196.189,35	52,65	130.865,52	35,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Marília - Lt 8 - Qd 4	10657778000121'	EPS Construções Civis Ltda	Concorrência Nacional	72009	283	T[1] = (x: 43509659, y: 737827865) / T[2] = (x: 43507179, y: 737826672) / T[3] = (x: 43506048, y: 737829139) / T[4] = (x: 43508158, y: 737830222) / T[1] = (x: 45443356, y: 745186371) / T[2] = (x: 45444994, y: 745187121) / T[3] = (x: 45444261, y: 745190662) / T[4] = (x: 45442559, y: 745190451) /
tesouro/ SESA	Pranchita	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	539	2	354.981,69	292.911,98	342.062,05	96,36	268.607,75	75,7%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Padre Leo Beeckman - Lote Rural 26 - A - Gleba 225 - A	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	42008	277	E[1] = (x: 26145917, y: 729600768) / E[2] = (x: 26144462, y: 729601460) / E[3] = (x: 26145029, y: 729602668) / E[4] = (x: 26146611, y: 729601834) / T[1] = (x: 34608608, y: 717943758) / T[2] = (x: 34607292, y: 717946172) / T[3] = (x: 34609524, y: 717947241) / T[4] = (x: 34610960, y: 717946638) / E[1] = (x: 22598077, y: 711818550) / E[2] = (x: 22596593, y: 711817870) / E[3] = (x: 22595454, y: 711819647) / E[4] = (x: 22597326, y: 711820711) /
tesouro/ SESA	Presidente Castelo Branco	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	197.175,33	167.477,68	197.175,33	100	197.175,33	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Dona Sinhá (esquina Rua Antonio Balbino de Souza)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	212	
tesouro/ SESA	Quarto Centenário	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	573	2	369.473,47	612.277,09	108.915,89	29,48	47.697,24	12,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Moreira Cabral - Lt E/1-A-Rem	08379394000142'	MARTINS & CONDOLUCI LTDA	Concorrência Nacional	32009	317	E01[6] = (x: 28975192, y: 731383668) / E01[7] = (x: 28974155, y: 731384736) / E01[8] = (x: 28975484, y: 731385743) / E01[9] = (x: 28976472, y: 731384641) / T01[1] = (x: 28973982, y: 731382946) / T01[2] = (x: 28973878, y: 731384827) / T01[3] = (x: 28975210, y: 731386300) / T01[4] = (x: 28976656, y: 731384810) / T01[5] = (x: 28974972, y: 731383645) /
renda líquida FDU	Quatro Barras	quadra de esporte coberta	Concluído	586	1	227.616,44	196.292,97	227.616,44	100	227.616,44	100,0%	EM João Curupanã da Silva	Rua 12 de Outubro, 810 - Jardim Menino Deus	04163030000170'	SERRANA VITORIA	Concorrência Nacional	92009	48	
tesouro/ SESA	Quedas do Iguaçu	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	575	4	367.763,29	296.336,38	181.390,25	49,32	136.357,08	37,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Agenor de Almeida Camargo - Lt 3 e 4 - Qd 7	09664904000196'	OMC Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	22009	297	T[1] = (x: 30988960, y: 718416095) / T[2] = (x: 30990889, y: 718417227) / T[3] = (x: 30993283, y: 718414368) / T[4] = (x: 30990651, y: 718412758) /
tesouro/ SESA	Quitandinha	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	598	1	391.813,67	276.944,37	125.631,36	32,06	125.631,36	32,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Entre Rua Pedro Zolner e Rua Otávio J. Kuss - Bairro Ferreras - Distrito de Pangaré	04343328000161'	Vento Nordeste Construções e Empreendimentos Ltda	Concorrência Nacional	142009	274	
tesouro/ SESA	Realeza	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	197.768,55	166.040,37	197.768,55	100	197.768,55	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Floriano Noetzold (esquina Rua do Seminário)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	190	
tesouro/ SESA	Reserva	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	220.963,49	187.932,75	220.963,49	100	219.951,94	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Dom Pedro II	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	163	
renda líquida FDU	Reserva do Iguaçu	quadra de esporte coberta	Em Execução	532	3	219.021,21	203.065,41	213.580,76	97,52	213.580,76	97,5%	EM Pedro Siqueira	Av. Sebastião Caldas s/nº - Centro	03931531000196'	Serraglio Engenharia	Concorrência Nacional	52008	263	
tesouro/ SESA	Ribeirão do Pinhal	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	558	1	373.480,80	187.742,23	224.179,23	60,02	224.179,23	60,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Espírito Santo (próximo esquina Rua Tiradentes)	04525816000190'	RÔNEGA Prestadora de Serv. na Construção Civil Ltd	Dispensa de Licitação	0	171	T[1] = (x: 59386753, y: 745244375) / T[2] = (x: 59389872, y: 745245837) / T[3] = (x: 59388449, y: 745249546) / T[4] = (x: 59385164, y: 745247873) / T[1] = (x: 56441898, y: 744567072) / T[2] = (x: 56440995, y: 744569229) / T[3] = (x: 56444019, y: 744570484) / T[4] = (x: 56444651, y: 744567533) / T[1] = (x: 56561358, y: 741112537) / T[2] = (x: 56558725, y: 741112406) / T[3] = (x: 56559406, y: 741109099) / T[4] = (x: 56561568, y: 741110825) / T[1] = (x: 58494329, y: 738755465) / T[2] = (x: 58493294, y: 738753309) / T[3] = (x: 58495651, y: 738751964) / T[4] = (x: 58496562, y: 738753861) / T[1] = (x: 63757611, y: 735448032) / T[2] = (x: 63759134, y: 735447222) / T[3] = (x: 63760947, y: 735449276) / T[4] = (x: 63759464, y: 735450663) /
tesouro/ SESA	Rio Azul	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	250.570,21	196.022,48	250.570,21	100	249.558,66	99,6%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Marechal Floriano Peixoto (esquina Rua Leocides da Gracia Vianna Junior)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	161	
renda líquida FDU	Rio Bonito do Iguaçu	quadra de esporte coberta	Em Execução	532	3	218.343,30	210.393,67	200.301,33	91,74	200.301,33	91,7%	CE Sebastião Estevam da Costa	Assentamento Marcos Freire, Comunidade Água Morna	03931531000196'	Serraglio Engenharia	Concorrência Nacional	52008	262	
tesouro/ SESA	Rio Bonito do Iguaçu	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	539	2	358.265,79	289.143,26	333.471,09	93,08	208.012,06	58,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Eduardo Bradechi - Lts 6 e 7 - Qd 11	04379027000198'	Tallento Construtora de Obras Ltda	Concorrência Nacional	42008	276	E[1] = (x: 26145917, y: 729600768) / E[2] = (x: 26144462, y: 729601460) / E[3] = (x: 26145029, y: 729602668) / E[4] = (x: 26146611, y: 729601834) / T[1] = (x: 34608608, y: 717943758) / T[2] = (x: 34607292, y: 717946172) / T[3] = (x: 34609524, y: 717947241) / T[4] = (x: 34610960, y: 717946638) / E[1] = (x: 22598077, y: 711818550) / E[2] = (x: 22596593, y: 711817870) / E[3] = (x: 22595454, y: 711819647) / E[4] = (x: 22597326, y: 711820711) /
tesouro/ SESA	Rio Branco do Ivaí	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	584	4	349.508,52	265.783,17	174.124,46	49,82	52.418,32	15,0%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Rio Iapó - Lt 1 e 20 - Qd 13	10657778000121'	EPS Construções Civis Ltda	Concorrência Nacional	72009	284	T[1] = (x: 46788035, y: 731048706) / T[2] = (x: 46784237, y: 731049098) / T[3] = (x: 46785519, y: 731051304) / T[4] = (x: 46788602, y: 731050685) /

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Rondon	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	575	5	366.914,81	283.852,64	177.615,97	48,41	76.303,54	20,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Mato Grosso - Lt 5 e 6 - Superqd - 55-A	10657778000121'	EPS Construções Civis Ltda	Concorrência Nacional	22009	319	T01[1] = (x: 30155548, y: 741370366) / T01[2] = (x: 30157770, y: 741367970) / T01[3] = (x: 30155716, y: 741365527) / T01[4] = (x: 30152836, y: 741367077) / T01[5] = (x: 30153661, y: 741367238) / T01[6] = (x: 30157574, y: 741367572) / T01[7] = (x: 30157954, y: 741367632) / T1[1] = (x: 31850286, y: 740945678) / T1[2] = (x: 31853731, y: 740947334) / T1[3] = (x: 31854573, y: 740944173) / T1[4] = (x: 31850686, y: 740942700) /
tesouro/ SESA	Rosário do Ivaí	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	201.854,49	174.486,45	201.854,49	100	201.854,49	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Ana B. de Jesus Ribeiro (esquina Rodovia José Miguel Lino)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	176	
tesouro/ SESA	Salto do Itararé	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	5	382.629,12	380.271,66	55.598,29	14,53	14.399,46	3,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Interventor Manoel Ribas - Lt 01	07475058000130'	MI Construtora de Obras	Concorrência Nacional	12009	323	T1[1] = (x: 63966648, y: 738854037) / T2[2] = (x: 63965017, y: 738852391) / T3[3] = (x: 63966607, y: 738850788) / T4[4] = (x: 63967680, y: 738853317) / T1[1] = (x: 62176514, y: 735839978) / T2[2] = (x: 62175818, y: 735837185) / T3[3] = (x: 62178323, y: 735836756) / T4[4] = (x: 62179303, y: 735839281) /
tesouro/ SESA	Salto do Lontra	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	225.223,16	166.040,37	225.223,16	100	225.223,16	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Juventino Boneti, s/nº	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	191	
tesouro/ SESA	Santa Maria do Oeste	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	7	412.549,12	381.781,00	245.489,88	59,51	104.882,83	25,4%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Celso F. Jorge - Quadra 32 (Area Institucional)	82305541000192'	C.W. Construções Civis Ltda	Concorrência Nacional	12009	347	T1[1] = (x: 38387427, y: 726740856) / T2[2] = (x: 38389594, y: 726741905) / T3[3] = (x: 38386118, y: 726743884) / T4[4] = (x: 38386118, y: 726743884) / T1[1] = (x: 41231600, y: 724160200) / T2[2] = (x: 41232100, y: 724159100) / T3[3] = (x: 41233600, y: 724160100) / T4[4] = (x: 42322300, y: 724161200) /
tesouro/ SESA	Santa Mariana	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	576	2	370.200,01	374.488,70	205.014,46	55,38	55.020,63	14,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua das Cinzas - Matrícula 3.807	10657778000121'	EPS Construções Civis Ltda	Concorrência Nacional	62009	335	T1[1] = (x: 54980475, y: 744053823) / T2[2] = (x: 54980502, y: 744050650) / T3[3] = (x: 54984749, y: 744051324) / T4[4] = (x: 54985482, y: 744052620) /
tesouro/ SESA	Santana do Itararé	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	549	1	334.692,62	193.265,06	334.692,62	100	334.692,62	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Avenida Padre Antônio Otero Soares (esquina Rua Santa Catarina)	06056079000159'	R.Gil & Gil Construtora Ltda	Dispensa de Licitação	42008	167	
tesouro/ SESA	Santo Antonio da Platina	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	554	1	298.724,58	187.742,23	244.240,49	81,76	244.240,49	81,8%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Campos Sales (esquina Rua Tiradentes)	43630854000164'	Tekenge Engenharia e Construções	Concorrência Nacional	162008	170	T1[1] = (x: 59433802, y: 742301570) / T2[2] = (x: 59432281, y: 742303704) / T3[3] = (x: 59434148, y: 742304869) / T4[4] = (x: 59434392, y: 742305041) / T5[5] = (x: 59436186, y: 742306260) / T6[6] = (x: 59436430, y: 742303693) /
renda líquida FDU	Santo Antônio do Sudoeste	quadra de esporte coberta	Concluído	532	2	236.303,27	219.984,84	236.303,27	100	236.303,27	100,0%	EE Km 10 / ERM Tiradentes	Distrito Km 10	03931531000196'	Serraglio Engenharia	Concorrência Nacional	52008	259	E1[1] = (x: 23574069, y: 711589402) / E2[2] = (x: 23576572, y: 711588848) / E3[3] = (x: 23576766, y: 711586110) / E4[4] = (x: 23573331, y: 711586271) / E1[1] = (x: 31776431, y: 712852239) / E2[2] = (x: 31776188, y: 71285189) / E3[3] = (x: 31774342, y: 712854769) / E4[4] = (x: 31775259, y: 712852771) /
tesouro/ SESA	Santo Antônio do Sudoeste	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	201.915,90	166.040,37	201.915,90	100	201.915,90	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Prefeito Percy Schreiner	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	192	
tesouro/ SESA	São João do Caiuá	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	7	393.717,65	388.492,76	371.158,85	94,27	357.954,61	90,9%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Cruzeiro do Sul esquina Avenida Dr. Antonio M. Barros / Lote 04/05 - Quadra 72	79216776000101'	CONSTRUTORA CIM LTDA	Concorrência Nacional	202009	356	T01[1] = (x: 38193370, y: 746425375) / T01[2] = (x: 38196130, y: 746424162) / T01[3] = (x: 38194616, y: 746421197) / T01[4] = (x: 38191838, y: 746422475) / E01[5] = (x: 36302618, y: 747149187) / E01[6] = (x: 36302493, y: 747147752) / E01[7] = (x: 36303695, y: 747148100) / E01[8] = (x: 36303229, y: 747149052) / T01[1] = (x: 36301255, y: 747151097) / T01[2] = (x: 36300985, y: 747146654) / T01[3] = (x: 36304889, y: 747147075) / T01[4] = (x: 36304869, y: 747150551) /
tesouro/ SESA	São Jorge d'Oeste	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	216.000,39	178.071,71	216.000,39	100	216.000,39	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Campos Novos (esquina Avenida Dr. Arnaldo Busato)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	185	
tesouro/ SESA	São José da Boa Vista	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	558	1	285.855,57	193.265,05	238.236,81	83,34	238.236,81	83,3%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua José Ferreira Paz (esquina Rua Leonidas Corcini)	04525816000190'	RÔNEGA Prestadora de Serv. na Construção Civil Ltd	Dispensa de Licitação	0	168	T1[1] = (x: 59386753, y: 745244375) / T2[2] = (x: 59389872, y: 745245837) / T3[3] = (x: 59388449, y: 745249546) / T4[4] = (x: 59385164, y: 745247873) / T1[1] = (x: 56441898, y: 744567072) / T2[2] = (x: 56440995, y: 744569229) / T3[3] = (x: 56444019, y: 744570484) / T4[4] = (x: 56444651, y: 744567533) / T1[1] = (x: 56561358, y: 741112537) / T2[2] = (x: 56558725, y: 741112406) / T3[3] = (x: 56559406, y: 741109099) / T4[4] = (x: 56561568, y: 741110825) / T1[1] = (x: 58494329, y: 738755465) / T2[2] = (x: 58493294, y: 738753309) / T3[3] = (x: 58495651, y: 738751964) / T4[4] = (x: 58496562, y: 738753861) / T1[1] = (x: 63757611, y: 735448032) / T2[2] = (x: 63759134, y: 735447222) / T3[3] = (x: 63760947, y: 735449276) / T4[4] = (x: 63759464, y: 735450663) /
renda líquida FDU	São José dos Pinhais	quadra de esporte coberta	Concluído	586	1	248.920,06	199.414,50	248.920,06	100	248.920,06	100,0%	CE Guatupê	Rua Thomaz Carmeliano de Miranda, 127 - Guatupê	04163030000170'	SERRANA VITORIA	Concorrência Nacional	92009	52	

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	São Pedro do Iguaçu	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	217.026,27	186.342,50	217.026,27	100	217.026,27	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Recife	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	193	
tesouro/ SESA	Sapopema	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	549	2	293.399,20	193.265,05	293.399,20	100	293.399,20	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Santana, Quadra 20, Lote 07 - A	09664904000196'	OMC Construtora de Obras Ltda	Dispensa de Licitação	42008	169	
renda líquida FDU	Sengés	quadra de esporte coberta	Concluído	532	6	217.954,06	220.091,08	217.954,06	100	217.954,06	100,0%	CE Erasmo Braga	Rua Paraná, 285 - Centro	78803491000104'	M Lachovicz e Cia. Ltda.	Concorrência Nacional	52008	271	
tesouro/ SESA	Sengés	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	584	2	411.878,34	288.200,37	282.427,29	68,57	246.209,44	59,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Palmeirinha - Área Institucional "I"	08217177000156'	Fortaleza Engclin Ltda	Concorrência Nacional	72009	299	T[1] = (x: 65685915, y: 733227861) / T[2] = (x: 65688206, y: 733228406) / T[3] = (x: 65688999, y: 733223688) / T[4] = (x: 65686464, y: 733222855) / T[1] = (x: 53744134, y: 730913213) / T[2] = (x: 53745663, y: 730911316) / T[3] = (x: 53743244, y: 730909864) / T[4] = (x: 53742008, y: 730911776) /
tesouro/ SESA	Sertaneja	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	567	2	405.253,60	390.093,40	355.101,21	87,62	284.368,04	70,2%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Emiliano Pernet - Lotes 10 e 11 - Quadra 05	43630854000164'	Tekenge Engenharia e Construções	Concorrência Nacional	222008	338	T[1] = (x: 42691259, y: 748000414) / T[2] = (x: 42692776, y: 747998209) / T[3] = (x: 42690343, y: 747995984) / T[4] = (x: 42688457, y: 747997831) / T[1] = (x: 51860094, y: 745193236) / T[2] = (x: 51862609, y: 745192612) / T[3] = (x: 51862440, y: 745187966) / T[4] = (x: 51859486, y: 745188431) /
tesouro/ SESA	Tamarana	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	567	1	382.230,97	374.426,26	237.046,39	62,02	219.379,99	57,4%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Durval A. Costa - Lotes 12, 13 e 14 - Quadra B	10190116000194'	ATOL Engenharia e Construções Ltda	Concorrência Nacional	222008	339	T[1] = (x: 49009075, y: 737716239) / T[2] = (x: 49009072, y: 737719196) / T[3] = (x: 49011535, y: 737718531) / T[4] = (x: 49011549, y: 737716182) /
tesouro/ SESA	Tamboara	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	194.665,73	167.477,68	194.665,73	100	194.665,73	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Marechal Floriano Peixoto	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	213	
tesouro/ SESA	Tapejara	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	9	385.742,50	372.054,06	202.918,19	52,6	109.656,83	28,4%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida José Cecon - Lotes 11 e 12 - Quadra 332-A	80396286000105'	Construtora Rosa dos Ventos Limitada - EPP	Concorrência Nacional	12009	341	E01[5] = (x: 30918844, y: 737378577) / E01[6] = (x: 30919918, y: 737378368) / E01[7] = (x: 30920692, y: 737379422) / E01[8] = (x: 30919275, y: 737380041) / T01[1] = (x: 30920363, y: 737377645) / T01[2] = (x: 30921664, y: 737380186) / T01[3] = (x: 30918667, y: 737380761) / T01[4] = (x: 30917711, y: 737378487) /
tesouro/ SESA	Tapira	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	198.660,11	167.477,68	198.660,11	100	198.660,11	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Rio Negro	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	214	
renda líquida FDU	Tapira	quadra de esporte coberta	Em Execução	608	1	189.565,26	202.565,99	131.043,21	69,13	131.043,21	69,1%	EM Campos Salles	Rua Paranaguá, 1.118 - Centro	02144626000105'	CRC CONSTRUTORA DE OBRAS	Concorrência Nacional	162009	268	
tesouro/ SESA	Telêmaco Borba	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	584	2	394.652,11	288.367,64	287.677,63	72,89	261.075,09	66,2%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Joaquim Gonçalves - Lt 11, 12 (parc) e 14 (parc)	08217177000156'	Fortaleza Engclin Ltda	Concorrência Nacional	72009	300	T[1] = (x: 65685915, y: 733227861) / T[2] = (x: 65688206, y: 733228406) / T[3] = (x: 65688999, y: 733223688) / T[4] = (x: 65686464, y: 733222855) / T[1] = (x: 53744134, y: 730913213) / T[2] = (x: 53745663, y: 730911316) / T[3] = (x: 53743244, y: 730909864) / T[4] = (x: 53742008, y: 730911776) /
tesouro/ SESA	Terra Boa	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	539	3	295.604,69	290.760,05	295.604,69	100	286.726,62	97,0%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Rubens C. Pereira - Lt 20, 21 e 21 - A - Qd 10	04728966000109'	JC Rosas - Constr. Civis e Serviços Ltda	Concorrência Nacional	42008	280	E[5] = (x: 33346104, y: 748672774) / E[6] = (x: 33344953, y: 748672842) / E[7] = (x: 33345030, y: 748674285) / E[8] = (x: 33346229, y: 748674391) / T[1] = (x: 33343539, y: 748671138) / T[2] = (x: 33343677, y: 748674872) / T[3] = (x: 33347752, y: 748674651) / T[4] = (x: 33347635, y: 748670949) / E[4] = (x: 35210902, y: 737041758) / E[5] = (x: 35209149, y: 737041502) / E[6] = (x: 35209158, y: 737040138) / E[7] = (x: 35210777, y: 737040363) / T[1] = (x: 35211269, y: 737042129) / T[2] = (x: 35210731, y: 737042929) / T[3] = (x: 35208351, y: 737043202) / T[8] = (x: 35211296, y: 737040286) / E[4] = (x: 37761815, y: 743520924) / E[5] = (x: 37762371, y: 743520027) / E[6] = (x: 37761103, y: 743519144) / T[1] = (x: 37759742, y: 743519110) / T[2] = (x: 37760744, y: 743520092) / T[3] = (x: 37760515, y: 743520139) / T[7] = (x: 37759792, y: 743518788) / T[1] = (x: 42966400, y: 739860853) / T[2] = (x: 42962168, y: 739861875) / T[3] = (x: 42961311, y: 739859148) / T[4] = (x: 42966039, y: 739858340) / T[5] = (x: 42964599, y: 739860548) / T[6] = (x: 42963027, y: 739860440) /

OBRAS CONTRATADAS PELO PARANACIDADE, E QUE TIVERAM DESEMBOLSOS EM 2009

fonte de recursos	Município	tipo de projeto	status atual	proj	lote	valor atual contratado	valor original contratado	valor medido atual(26/03/2010)	% exec. atual	Vr medido acumulado até 31/12/2009	% med.até 31/12/2009 atual	descrição	localização	cgccpforn	Fornecedor	ModLicit	nº da licitação	nº da ação	UTMdesc
tesouro/ SESA	Terra Rica	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	539	3	301.321,64	287.595,10	301.321,64	100	293.294,38	97,3%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Rio Grande do Sul - Lt 12 - D - UR	04728966000109'	JC Rosas - Constr. Civis e Serviços Ltda	Concorrência Nacional	42008	279	E[5] = (x: 33346104, y: 748672774) / E[6] = (x: 33344953, y: 748672842) / E[7] = (x: 33345030, y: 748674285) / E[8] = (x: 33346229, y: 748674391) / T[1] = (x: 33343539, y: 748671138) / T[2] = (x: 33343677, y: 748674872) / T[3] = (x: 33347752, y: 748674651) / T[4] = (x: 33347635, y: 748670949) / E[4] = (x: 35210902, y: 737041758) / E[5] = (x: 35209149, y: 737041502) / E[6] = (x: 35209158, y: 737040138) / E[7] = (x: 35210777, y: 737040363) / T[1] = (x: 35211269, y: 737042129) / T[2] = (x: 35210731, y: 737042929) / T[3] = (x: 35208351, y: 737043202) / T[8] = (x: 35211296, y: 737040286) / E[4] = (x: 37761815, y: 743520924) / E[5] = (x: 37762371, y: 743520027) / E[6] = (x: 37761103, y: 743519144) / T[1] = (x: 37759742, y: 743519110) / T[2] = (x: 37760744, y: 743520092) / T[3] = (x: 37760515, y: 743520139) / T[7] = (x: 37759792, y: 743518788) / T[1] = (x: 42966400, y: 739860853) / T[2] = (x: 42962168, y: 739861875) / T[3] = (x: 42961311, y: 739859148) / T[4] = (x: 42966039, y: 739858340) / T[5] = (x: 42964599, y: 739860548) / T[6] = (x: 42963027, y: 739860440) /
tesouro/ SESA	Tibagi	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	1	212.626,16	187.932,75	212.626,16	100	211.614,61	99,5%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Padre Ferrucio (esquina Avenida Manoel das Dores)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	162	
tesouro/ SESA	Tunas do Paraná	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	592	1	373.065,42	593.191,89	200.685,67	53,79	121.990,06	32,7%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Delegado Francisco F. dos Santos (esq. Rua Eros R. Abdalla)	04343328000161'	Vento Nordeste Construções e Empreendimentos Ltda	Concorrência Nacional	122009	301	E1[1] = (x: 66616100, y: 720980020) / E1[2] = (x: 66614710, y: 720979201) / E1[3] = (x: 66613908, y: 720980875) / E1[4] = (x: 66615139, y: 720981580) / T1[1] = (x: 69269440, y: 724000000) / T1[2] = (x: 69294034, y: 724000000) / T1[3] = (x: 69292562, y: 724000000) / T1[4] = (x: 69294904, y: 724000000) /
tesouro/ SESA	Tuneiras do Oeste	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	2	208.718,33	180.007,70	208.718,33	100	208.718,33	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Avenida Arthur Thomas	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	205	
renda líquida FDU	Turvo	quadra de esporte coberta	Em Execução	532	3	266.188,26	203.172,30	194.536,08	73,08	194.536,08	73,1%	EM Elias Abraão	Rua Verador Rene Rickli, 311 - Centro	03931531000196'	Serraglio Engenharia	Concorrência Nacional	52008	261	
tesouro/ SESA	Turvo	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	575	3	360.271,85	285.799,72	154.546,47	42,9	129.899,90	36,1%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Rua Castanheira (esq. Travessa Carindiba / parte Chácara C - 11 E - 1	08852050000109'	Jaime Luiz de Oliveira e Cia Ltda - EPP	Concorrência Nacional	22009	296	T1[1] = (x: 44525800, y: 724858800) / T1[2] = (x: 44521400, y: 724857000) / T1[3] = (x: 44520800, y: 724854600) / T1[4] = (x: 44523400, y: 724852400) / T1[1] = (x: 44604100, y: 723066500) / T2[2] = (x: 44606600, y: 723066900) / T3[3] = (x: 44607000, y: 723068700) / T4[4] = (x: 44603200, y: 723069100) / P01[1] = (x: 29828693, y: 728415176) / P02[2] = (x: 29828638, y: 728416669) / P03[3] = (x: 29831481, y: 728416905) / P04[4] = (x: 29831564, y: 728415699) / P05[5] = (x: 29830027, y: 728415457) / P06[6] = (x: 29829615, y: 728416452) /
renda líquida FDU	União da Vitória	quadra de esporte coberta	Concluído	532	6	218.407,42	227.292,41	218.407,42	100	218.407,42	100,0%	EE Adilles Bordin / EM Dario Bordin	Rua Ivaldo Tomazzi s/nº - Distrito de São Cristovão Bairro Cidade Jardim	78803491000104'	M Lachovicz e Cia. Ltda.	Concorrência Nacional	52008	270	
tesouro/ SESA	Ventania	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	566	2	444.007,62	440.588,37	233.372,20	52,56	212.146,26	47,8%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Lote 06 - Quadra 88 (Rua Palmeirinha)	04458898000105'	Leonel Lopes de Almeida & Irmão Ltda	Concorrência Nacional	202009	333	T[1] = (x: 57691999, y: 731834051) / T[2] = (x: 57694760, y: 731834112) / T[3] = (x: 57692436, y: 731829979) / T[4] = (x: 57695257, y: 731829152) /
tesouro/ SESA	Verê	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Concluído	572	3	234.627,18	178.071,72	234.627,18	100	234.627,18	100,0%	Centro de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança	Rua Angelo Carniel (esquina Rua Dom Pedro I)	74073362000149'	Paraná Toldos Ltda EPP	Convite	82009	184	
tesouro/ SESA	Wenceslau Braz	Centros de Saúde da Criança e da Mulher	Em Execução	574	5	379.045,82	361.738,72	232.995,90	61,47	179.954,77	47,5%	Centro de Saúde de Atenção à Criança e à Mulher	Avenida Presidente Kenedy esquina Rua Brochado da Rocha - Jardim Zacarias	07475058000130'	MI Construtora de Obras	Concorrência Nacional	12009	336	T[1] = (x: 63966648, y: 738854037) / T[2] = (x: 63965017, y: 738852391) / T[3] = (x: 63966607, y: 738850788) / T[4] = (x: 63967680, y: 738853317) / T[1] = (x: 62176514, y: 735839978) / T[2] = (x: 62175818, y: 735837185) / T[3] = (x: 62178323, y: 735836756) / T[4] = (x: 62179303, y: 735839281) /

91.077.469,08